

**MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: GESTIÓN DE INTERVENTORÍA
PROCEDIMIENTO: INTERVENTORÍA INTERNA
INFORME DE INTERVENTORÍA**



Código: A-AB-P11-F13

Versión: 01

Página 1 de 1

OBJETO DEL CONTRATO:		FECHA INFORME	
CAMBIO DE LA CUBIERTA ILUMINACIÓN ELÉCTRICA Y CIELO RASO DEL AUDITORIO REINALDO PEDRAZA EDIFICIO CENTRO DE SERVICIOS UPTC FACULTAD SECCIONAL		CONTRATO No. 234 DE 2014	
CONTRATISTA:		SUPERVISOR UPTC: ARQ. KAROL VERA GUTIÉRREZ	
PABLO ARMANDO BECERRA DELGADO		RESIDENTE DE SUPERVISIÓN ING. WILLIAM H. BERMÚDEZ M.	
NIT:		VALOR INICIAL \$ 113.424.361,83	
74183750		PLAZO INICIAL 90 DÍAS CALENDARIO	
		FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 22 DE DICIEMBRE DE 2014	

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS EN EL PERIODO	SI	NO	FECHA DE ELABORACIÓN		
			DÍA	MES	AÑO
ACTA DE INICIO	X		23	9	2014
ACTA DE SUSPENSIÓN	X		30	9	2014
ACTA AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN		X			
ACTA DE REINICIO	X		15	10	2014
ACTA DE MODIFICACIÓN (1)	X				
ACTA DE RECIBO FINAL	X		6	1	2015
ACTA DE LIQUIDACIÓN	X		25	1	2015

DATOS FINANCIEROS		ESTADO DE GARANTÍAS	
CONCEPTO	VALOR	PÓLIZA No.	36 GU030096
VALOR INICIAL CONTRATADO	\$ 113.424.361,83	CUMPLIMIENTO	15/10/2014 HASTA 12/05/2015
VALOR EJECUTADO A LA FECHA (SEGÚN SABANA DE OBRA ANEXA)	\$ 119.704.690,35	ANTICIPO	N/A
VALOR PAGADO A LA FECHA (SEGÚN SABANA DE OBRA ANEXA)	\$ 76.225.117,39	SALARIOS Y PREST. SOCIALES	27/08/2014 HASTA 06/01/2018
SALDO POR PAGAR ACTA LIQUIDACIÓN	\$ 43.479.572,96	CALIDAD	06/01/2015 HASTA 06/01/2017
TOTAL PAGADO	\$ 119.704.690,35	ESTABILIDAD	06/01/2015 HASTA 06/01/2017
		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRAC.	15/10/2014 HASTA 08/01/2015
		ESTADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN	

OBSERVACIONES EN GENERAL
CONTRATO RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y LIQUIDADO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA PANORÁMICA ACTUAL DE LA OBRA

Elaboró,

Vo.Bo.

WILLIAM H. BERMÚDEZ M.
Residente de Supervisión Contrato No. 234 DE 2014
ORIGINAL FIRMADO

ARQ. KAROL VERA GUTIÉRREZ
Supervisor UPTC
ORIGINAL FIRMADO