

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: GESTIÓN DE INTERVENTORÍA
PROCEDIMIENTO: INTERVENTORÍA INTERNA
INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA



Código: A-GI-P01-F13

Versión: 04

Página 1 de 3

OBJETO DEL CONTRATO/ORDEN DE SERVICIOS (según aplique):

SERVICIOS PROFESIONALES DE TOPOGRAFIA PARA REVISION DE LOS TRABAJOS PARA EL CONTRATO 3067/2015 QUE INCLUYE: COMOCION DE TOPOGRAFO (TOPOGRAFO CADENERO Y EQUIPO) TOPOGRAFO PARA LA GENERACION DE CALCULO DE VOLUMENES E INFORME (LABORES DE OFICINA) CON DESTINO A LA OFICINA DE INTERVENTORIA.

CONTRATISTA:

SERVICIOS DE INGENIERIA LTDA

NIT No.:

820003390

INFORME DEL MES

ORDEN DE SERVICIOS No.	90-2016
SUPERVISOR UPTC	ING. CARLOS CARO CORDERO
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN UPTC	ING. CARLOS CARO CORDERO
VALOR INICIAL	\$ 969.369,66
PLAZO INICIAL	DOS (2) DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	20 DE JUNIO DE 2016
FECHA DE TERMINACIÓN ACUMULADA	21 DE JUNIO DE 2016

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS EN EL PERIODO

	SI	NO	FECHA DE ELABORACIÓN		
			DÍA	MES	AÑO
ACTA DE INICIO	xx		20	JUNIO	2016
ACTA DE SUSPENSIÓN No. xx		xx			
ACTA AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. xx		xx			
ACTA DE REINICIO No. xx		xx			
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES Y/O FIJACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS No. xx		xx			
ACTA DE RECIBO FINAL	xx		21	JUNIO	2016
ACTA DE LIQUIDACIÓN	xx		10	NOVIEMBRE	2016

MODIFICACIONES EN TIEMPO Y/O VALOR

PRORROGA No. xx:	N/A
FECHA DE LA PRORROGA No. xx:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN CON LA PRORROGA No. xx:	N/A
ADICIÓN No. xx:	N/A
FECHA DE LA ADICIÓN No. xx:	N/A


INFORME FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL CONTRATADO	\$ 969.369,66
VALOR ADICIÓN No. xx	N/A
VALOR ACUMULADO	N/A
VALOR ANTICIPO	N/A
VALOR ACTA PARCIAL No. xx	N/A
VALOR AMORTIZADO A LA FECHA	N/A
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR	N/A
VALOR ACTA DE LIQUIDACIÓN	\$ 969.369,66
SALDO NO EJECUTADO	\$ 0,00

ESTADO DE GARANTÍAS

PÓLIZA No.	N/A
CUMPLIMIENTO	N/A
ANTICIPO	N/A
SALARIOS Y PREST. SOCIALES	N/A
ESTABILIDAD Y CALIDAD	N/A
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRAC.	N/A

ESTADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN



INFORMACIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

PRESENTO EL INFORME Y DESPUES DE LA REVISION SE ESTABLESIO LA CONFOREMIDAD CON LO CONTRATADO

CONTROL DE AVANCE Y EJECUCIÓN DE LA OBRA

DESCRIPCION DEL CAPITULO	No. DE ÍTEMS	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDAD	% A LA FECHA SEGÚN LO PAGADO	VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL N. XX	VALOR PAGADO A LA FECHA	VALOR TOTAL DE LA ACTIVIDAD
1-TOPOGRAFIA PARA REVISION DE LOS TRABAJOS PARA EL CONTRATO 306/2016 QUE INCLUYE COMISION DE TOPOGRAFIA (TOPOGRAFO CADENERO Y EQUIPO).	1	SE EFECTUA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO POR EL METODO DE RADIACIO SOMPLE PARA TOMAR PUNTOS Y HALLAR SU ABCISADO CON SU RESPECTIVA ELEVACION	100,00%		\$ 0,00	\$ 835.663,50
2	0				\$ 0,00	\$ 0,00
3	0				\$ 0,00	\$ 0,00
4	0				\$ 0,00	\$ 0,00
5	0				\$ 0,00	\$ 0,00
6	0				\$ 0,00	\$ 0,00
7	0				\$ 0,00	\$ 0,00
8	0				\$ 0,00	\$ 0,00
9	0				\$ 0,00	\$ 0,00
10	0				\$ 0,00	\$ 0,00

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS				0	\$ 835.663,50
---------------------------------	--	--	--	---	---------------

ADMINISTRACIÓN	15,0%	0	
IMPREVISTOS	5,0%	0	
UTILIDAD	5,0%	0	
SUB-TOTAL COSTOS INDIRECTOS- A.I.U.	25,0%	0	
IVA SOBRE LA UTILIDAD	16,0%	\$ 133.706,16	
VALOR RECIBO FINAL		\$ 969.369,66	

AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EXPRESADO EN COSTOS			AVANCE O ATRASO DE LA OBRA EN TIEMPO		
VALOR DEL CONTRATO	\$ 969.369,66	100%	Plazo Total Acumulado de Ejecución de Obra en días	2	100%
VALOR TOTAL ACUMULADO ACTA PARCIAL N. XX	\$ 969.369,66	100,00%	Plazo Transcurrido de Obra en días	2	100%
PENDIENTE POR PAGAR	\$ 969.369,66	0,00%	Tiempo restante de ejecución en días	0	0%

** Inserte filas si es necesario

SITUACIONES CRITICAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		
SITUACIÓN IDENTIFICADA QUE AFECTA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	JUSTIFICACIÓN	ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA SOLUCIONAR LAS SITUACIONES IDENTIFICADAS

** Inserte filas si es necesario

PERSONAL EN OBRA							
PERSONAL ADMINISTRATIVO				PERSONAL OPERATIVO			
CANTIDAD	PLANILLAS AL DIA			CANTIDAD	PLANILLAS AL DIA		
	CUMPLE	SI	NO		CUMPLE	SI	NO

** Inserte filas si es necesario

OBSERVACIONES EN GENERAL
LA LIQUIDACION DEL CONTRATO NO SE HA PODIDO FINIQUITAR PUSTO QUE LA DOCUMENTACION PARA EFECTUARLA NO HA SIDO ENTREGADA POR EL CONTRATISTA QUIEN MANIFIESTA QUE EL SENA NO LES HA ENTREGADO EL CERTIFICADO DEL PAGO

RECORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DE OBRA

FOTO 1: (Descripción fotografía)	FOTO 2: (Descripción fotografía)
FOTO 3: (Descripción fotografía)	FOTO 4: (Descripción fotografía)
FOTO 5: (Descripción fotografía)	FOTO 6: (Descripción fotografía)

Anexos: Listas de chequeo de visitas de obra. (M). De listas de chequeo)

Elaboró,


ING. CARLOS CARO CORDERO
NOMBRES Y APELLIDOS
Residente de Supervisor Contrato/Orden de Servicio No.90

Vo.Bo.


ING. CARLOS CARO CORDERO
NOMBRES Y APELLIDOS
Supervisor UPTC



Uptc

Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

w w w . u p t c . e d u . c o

POR LA ACADEMIA, LA CALIDAD
Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
UNIVERSITARIA



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS

RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN

Avenida Central del Norte
PBX 7405626 Tunja