

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO PROCESO: GESTIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL PROCEDIMIENTO: SUPERVISIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA	
---	---

Código: A-DSC-P01-F11	Versión: 01
-----------------------	-------------

OBJETO DEL CONTRATO/ORDEN DE SERVICIOS (según aplique):
"ADECUACIÓN RESTAURANTE ESTUDIANTIL Y RESTAURANTE DE PROFESORES BIENESTAR UNIVERSITARIO UPTC, FACULTAD SECCIONAL DUITAMA"
CONTRATISTA:
UNIÓN TEMPORAL UPTC 01/Rep. Legal - JOHAN CAMILO SAENZ ROJAS
NIT o CC No.:
901.364.782-1


INFORME DEL MES	Jun-23
CONTRATO No.	22 DE 2020
SUPERVISOR UPTC	ING. LIDA CONSTANZA GARCIA
PROFESIONAL ENCARGADO DE LA SUPERVISIÓN UPTC:	ING. EDNA JULIETH BARAJAS BERNAL
VALOR INICIAL	\$ 224.695.207,53
PLAZO INICIAL	120 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	25 DE MAYO 2021
FECHA DE TERMINACIÓN ACUMULADA	11 DE FEBRERO DE 2022

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS EN EL PERIODO	SI	NO	FECHA DE ELABORACIÓN		
			DÍA	MES	AÑO
ACTA DE INICIO	X		25	ENERO	2021
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01:	X		4	MAYO	2021
ACTA DE AMPLIACIÓN No. XX DE LA SUSPENSIÓN No. XX: <i>*(Inserte filas si es necesario)</i>		X			
ACTA DE REINICIO No. 01:	X		3	JUNIO	2021
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 02:	X		3	JUNIO	2021
ACTA DE REINICIO No. 02:	X		2	JULIO	2021
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 03:	X		2	JULIO	2021
ACTA DE REINICIO No. 03:	X		16	JULIO	2021
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 04:	X		26	JULIO	2021
ACTA DE REINICIO No. 04:	X		13	AGOSTO	2021
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 05:	X		13	AGOSTO	2021
ACTA DE REINICIO No. 05:	X		23	AGOSTO	2021
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 06:	X		23	SEPTIEMBRE	2021
ACTA DE REINICIO No. 06:	X		8	OCTUBRE	2021
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 07:	X		8	OCTUBRE	2021
ACTA DE REINICIO No. 07:	X		25	OCTUBRE	2021
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 08:	X		25	OCTUBRE	2021
ACTA DE REINICIO No. 08:	X		2	NOVIEMBRE	2021
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 09:	X		2	NOVIEMBRE	2021
ACTA DE REINICIO No. 09:	X		10	NOVIEMBRE	2021
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 10:	X		10	NOVIEMBRE	2021
ACTA DE REINICIO No. 10:	X		18	NOVIEMBRE	2021
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 11:	X		18	NOVIEMBRE	2021
ACTA DE REINICIO No. 11:	X		26	NOVIEMBRE	2021
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 12:	X		26	NOVIEMBRE	2021
ACTA DE REINICIO No. 12:	X		3	DICIEMBRE	2021
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 13:	X		3	DICIEMBRE	2021
ACTA DE REINICIO No. 13:	X		13	DICIEMBRE	2021
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 14:	X		13	DICIEMBRE	2021
ACTA DE REINICIO No. 14:	X		21	DICIEMBRE	2021
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 15:	X		21	DICIEMBRE	2021
ACTA DE REINICIO No. 15:	X		17	ENERO	2022
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 16:	X		17	ENERO	2022
ACTA DE REINICIO No. 16:	X		1	FEBRERO	2022
ACTA DE RECIBO PARCIAL No.01 :	X		15	DICIEMBRE	2021
ACTA DE RECIBO FINAL:	X		11	FEBRERO	2022
ACTA DE RECIBO PARCIAL No.02 :	X		7	ABRIL	2022
ACTA DE LIQUIDACIÓN:	X		1	JUNIO	2023

MODIFICACIONES AL CONTRATO / ORDEN DE SERVICIO	
PRÓRROGA No. 01:	30 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE LA PRÓRROGA No. 01:	27 DE AGOSTO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN CON LA PRÓRROGA No. 01:	03 DE OCTUBRE DE 2021
ADICIÓN No. xx:	N/A
FECHA DE LA ADICIÓN No. xx:	N/A
MODIFICATORIO No. xx:	N/A
FECHA DEL MODIFICATORIO No. xx:	N/A

ESTADO DE GARANTÍAS			
CONCEPTO		VIGENCIA	
PÓLIZA No.	39-44-101113778 ANEXO 8		
CUMPLIMIENTO	13/02/2020	A	15/09/2022
ANTICIPO			N/A
SALARIOS Y PREST. SOCIALES	13/02/2020	A	15/03/2025
ESTABILIDAD Y CALIDAD	11/02/2022	A	11/02/2027
PÓLIZA No.	39-40-101035873 ANEXO 1		
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRAC.	02/01/2022	A	15/03/2022

INFORME FINANCIERO	
CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL CONTRATADO:	\$ 224.695.207,53
VALOR ADICIÓN No. XX:	\$ -
VALOR ACUMULADO:	\$ 224.695.207,53
VALOR ANTICIPO:	
VALOR ACTA PARCIAL No. 01:	\$ 122.049.415,76
VALOR ACTA PARCIAL No. 02: <i>*(Inserte filas si es necesario)</i>	\$ 57.433.206,94
VALOR AMORTIZADO A LA FECHA:	\$ -
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR:	\$ -
VALOR ACTA DE LIQUIDACIÓN:	\$ 41.689.996,03
SALDO NO EJECUTADO:	\$ 3.522.588,80



INFORMACIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES
Instalación de Enchape en Cuarto de Aseo
Demolición de piso existente y posterior mente reemplazo por enchape similar al existente
Suministro e instalación de puerta, pintura de la misma y cerradura en cuarto frío-Restaurante Estudiantil
Construcción de rampa de acceso al Restaurante Estudiantil
Desmonte de válvulas de pedal en Restaurantes Estudiantil y de Profesores
Instalación de válvulas de bola, sifones plásticos flexibles, canastillos en acero inoxidable y griferías para trampas de grasas en Restaurantes Estudiantil y de Profesores
Mantenimiento de trampas de grasas en los Restaurantes Estudiantil y de profesores
Pintura en esmalte para marcos de ventanas y reja bancaria existente en Restaurante estudiantil
Construcción de poceta para lavado de elementos de aseo en zona exterior del Restaurante Estudiantil y posterior enchape de la misma
Instalación de red y puntos hidráulicos y sanitarios para poceta para lavado de elementos de aseo en zona exterior del Restaurante Estudiantil
Desmonte Cubiertas Teja De Asbesto en el segundo piso del Restaurante Estudiantil
Instalación de malla tipo angeo en las ventanas en las áreas de preparación de alimentos y consumo del Restaurante Estudiantil
Suministro e instalación Cubierta En Teja Fibra De Vidrio en el segundo piso del Restaurante Estudiantil
Construcción de mesones en concreto y posterior acabado de los mismos en granito pulido, para los baños del Restaurante Estudiantil
Suministro e instalación de lavamanos en los baños del Restaurante Estudiantil
Suministro e instalación de cielo raso en PVC en los baños del Restaurante Estudiantil
Suministro figurada y Amarre de acero para vigas y columnetas de caseta para compra de créditos
Construcción de muros para caseta de compra de créditos y posterior pintura de los mismos
Pintura en vinilo tipo I, muros del segundo piso-Restaurante Estudiantil
Construcción de caseta para recibo de créditos en Superboard y posterior pintura de la misma
Instalación de acometida y puntos eléctricos para la red del Restaurante Estudiantil, según planos de diseño eléctrico
Desmonte de Luminarias y ductería existente en el Restaurante estudiantil
Instalación de luminarias, interruptores, letrero de salida de emergencia y sensores en Restaurante Estudiantil, según planos de diseño eléctrico
Modificación y traslado de redes de gas natural para posterior construcción de trampa de grasas en concreto al exterior del cuarto de lavado-Restaurante Estudiantil
Desmonte de perfiles y vidrios de ventana de la fachada en sector de la caseta de compra de créditos
Suministro e instalación de vidrios para ventana de la fachada en sector de la caseta de compra de créditos
Suministro e instalación de rejilla de ventilación con pintura electrostática en caseta de compra de créditos
Pintura de la estructura metálica de la cubierta en la fachada de los Restaurantes Estudiantil y de Profesores

**MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: GESTIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
PROCEDIMIENTO: SUPERVISIÓN
INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA**



Código: A-DSC-P01-F11

Versión: 01

Demolición de piso para desagüe de trampa de grasas y posterior reposición del mismo en enchape similar al existente en cocina del Restaurante de Profesores
Pintura epoxica en muros de la cocina del Restaurante de Profesores
Enchape en muros de la cocina Restaurante de Profesores
Pintura en vinilo tipo I, muros de zonas de consumo y salón de billar y halls del Restaurante de Profesores

CONTROL DE AVANCE Y EJECUCIÓN DE LA OBRA

DESCRIPCIÓN DEL CAPITULO	No. ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDAD	% A LA FECHA SEGÚN LO PAGADO	VALOR A PAGAR ACTA DE RECIBO FINAL	VALOR PAGADO A LA FECHA	VALOR TOTAL DE LA ACTIVIDAD
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- SECTOR BAÑOS HOMBRE Y MUJERES (1 Y 2 PISO).	1.0	DESMONTE APARATOS SANITARIOS, LAVAMANOS Y ORINALES EXISTENTES, INCLUYE RETIRO FUERA DE LOS PREDIOS DE LA UNIVERSIDAD A SITIO AUTORIZADO POR ENTE COMPETENTE.	60%	\$ -	\$ 82.680,00	\$ 137.800,00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- SECTOR BAÑOS HOMBRE Y MUJERES (1 Y 2 PISO).	2.0	DESMONTE DIVISIÓN METALICA BAÑOS INCLUYE RETIRO FUERA DE LOS PREDIOS DE LA UNIVERSIDAD A SITIO AUTORIZADO POR ENTE COMPETENTE.	0.00%	\$ -	\$ -	\$ 179.916,00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- SECTOR BAÑOS HOMBRE Y MUJERES (1 Y 2 PISO).	3.0	DESMONTE LUMINARIAS EXISTENTES, INCLUYE RETIRO FUERA DE LOS PREDIOS DE LA UNIVERSIDAD A SITIO AUTORIZADO POR ENTE COMPETENTE.	0.00%	\$ -	\$ -	\$ 30.328,00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- SECTOR BAÑOS HOMBRE Y MUJERES (1 Y 2 PISO).	4.0	DESMONTE DE ESPEJO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO FUERA DE LOS PREDIOS DE LA UNIVERSIDAD A SITIO AUTORIZADO POR ENTE COMPETENTE	288.00%	\$ -	\$ 7.364,16	\$ 2.557,00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- SECTOR BAÑOS HOMBRE Y MUJERES (1 Y 2 PISO).	5.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO AVANTI PLUS BLANCO LAVAMANOS CON PEDESTAL, SANITARIO, GRIFERIA E INCRUSTACIONES (Aplica para sanitarias).	0.00%	\$ -	\$ -	\$ 3.825.477,00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- SECTOR BAÑOS HOMBRE Y MUJERES (1 Y 2 PISO).	6.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS AVANTI CON PEDESTAL COLOR BLANCO INC. GRIFERIA (Aplica para lavamanos).	0.00%	\$ -	\$ -	\$ 1.195.047,00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- SECTOR BAÑOS HOMBRE Y MUJERES (1 Y 2 PISO).	7.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO COMLPEJO, GRIF TRADICIONAL CROMO.	0.00%	\$ -	\$ -	\$ 690.420,00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- SECTOR BAÑOS HOMBRE Y MUJERES (1 Y 2 PISO).	8.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN LAMINA GALVANIZADA Y PUERTAS DE BAÑOS	0.00%	\$ -	\$ -	\$ 11.716.804,00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- SECTOR BAÑOS HOMBRE Y MUJERES (1 Y 2 PISO).	9.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO 4 MM SIN BICEL	364.00%	\$ -	\$ 249.638,48	\$ 68.582,00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- SECTOR BAÑOS HOMBRE Y MUJERES (1 Y 2 PISO).	10.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ILUMINACION ADOSADA A TECHO, INCLUYE CONDUCTOR EN ALAMBRE DE COBRE AISLADO THHN CALIBRE Nº 12 AWG UN CONDUCTOR F+N+T (ALAMBRE DE COLOR AMARILLO, AZUL O ROJO PARA LA FASE, BLANCO PARA EL NEUTRO.	0.00%	\$ -	\$ -	\$ 893.100,00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- SECTOR BAÑOS HOMBRE Y MUJERES (1 Y 2 PISO).	11.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED SQ 40 W, 3200LM, 600K, DE 60X60 CM,4000 K,100 A 277 VOLTIOS, TIPO SYLVANA O SIMILAR, INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG.	0.00%	\$ -	\$ -	\$ 1.785.180,00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- SECTOR ZONA DE PREPARACION DE ALIMENTOS.	12.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRAMPA DE GRASA EN ACERO INOXIDABLE 30"40"30	0.00%	\$ -	\$ -	\$ 2.980.000,00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- SECTOR ZONA DE PREPARACION DE ALIMENTOS.	13.0	DESMONTE LUMINARIAS EXISTENTES, INCLUYE RETIRO FUERA DE LOS PREDIOS DE LA UNIVERSIDAD A SITIO AUTORIZADO POR ENTE COMPETENTE.	0.00%	\$ -	\$ -	\$ 90.984,00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- SECTOR ZONA DE PREPARACION DE ALIMENTOS.	14.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACION ADOSADA A TECHO, INCLUYE CONDUCTOR EN ALAMBRE DE COBRE AISLADO THHN CALIBRE Nº 12 AWG UN CONDUCTOR F+N+T (ALAMBRE DE COLOR AMARILLO, AZUL O ROJO PARA LA FASE, BLANCO PARA EL NEUTRO.	0.00%	\$ -	\$ -	\$ 1.339.650,00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- SECTOR ZONA DE PREPARACION DE ALIMENTOS.	15.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED SQ 40 W, 3200LM, 600K, DE 60X60 CM,4000 K,100 A 277 VOLTIOS, TIPO SYLVANA O SIMILAR, INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG.	0.00%	\$ -	\$ -	\$ 2.677.770,00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- SECTOR ZONA DE PREPARACION DE ALIMENTOS.	16.0	ENCHAPE PAREDES PISO-TECHO PARA CUARTO ASEO, CERÁMICA CORONA PARED JOYA BLANCO FORMATO 25X35 O SIMILAR, INCLUYE MATERIAL DE PEGA, EMBOQUILLADO Y DEMÁS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU EJECUCIÓN	61.73%	\$ -	\$ 887.422,84	\$ 1.437.510,00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- SECTOR ZONA DE PREPARACION DE ALIMENTOS.	17.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LAMINA DE PVC, HORIZONTAL DE 85MM DE ANCHO, CON 15 MM DE SEPARACIÓN, COLOR BLANCO, INCLUYE VANOS PARA LUMINARIAS.	0.00%	\$ -	\$ -	\$ 508.368,00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- SECTOR ZONA DE PREPARACION DE ALIMENTOS.	18.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA ANTIDESLIZANTE PARA ZONAS HUMEDAS 25 mm	0.00%	\$ -	\$ -	\$ 2.847.030,00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- SECTOR ZONA DE PREPARACION DE ALIMENTOS.	19.0	DEMOLICIÓN MUROS LADRILLO E=0,15 mts, INCLUYE RETIRO FUERA DE LOS PREDIOS DE LA UNIVERSIDAD A SITIO AUTORIZADO POR ENTE COMPETENTE (APERTURA DE VANO CUARTO DE ASEO)	0.00%	\$ -	\$ -	\$ 9.332,00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- SECTOR ZONA DE PREPARACION DE ALIMENTOS.	20.0	PAÑETE, ESTUCO Y VINOLO EN PAÑETE 1:5 PARA VANOS.	86.50%	\$ -	\$ 66.182,88	\$ 76.512,00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- SECTOR ZONA DE PREPARACION DE ALIMENTOS.	21.0	RESANÉS MUROS, ESTUCO - VINOLO T 1 TRES MANOS	14.50%	\$ -	\$ 61.596,00	\$ 424.800,00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- SECTOR ZONA DE PREPARACION DE ALIMENTOS.	22.0	PINTURA EPOXICA SOBRE PAÑETE TRES MANOS EN MUROS, INC. ANDAMIO.	85.49%	\$ -	\$ 4.356.033,08	\$ 5.095.160,00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- SECTOR ZONA DE PREPARACION DE ALIMENTOS.	23.0	DEMOLICION PISO BALDOSA+MORTERO, INCLUYE RETIRO FUERA DE LOS PREDIOS DE LA UNIVERSIDAD A SITIO AUTORIZADO POR ENTE COMPETENTE	46.50%	\$ -	\$ 1.889,76	\$ 4.064,00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- SECTOR ZONA DE PREPARACION DE ALIMENTOS.	24.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA PISO, CERÁMICA CORONA REF. FORTALEZA SIMILAR, ANTIDESLIZANTE, FORMATO 30X30, INCLUYE ELEMENTOS DE PEGA, EMBOQUILLADO Y DEMÁS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU EJECUCIÓN.	46.50%	\$ -	\$ 40.305,27	\$ 86.678,00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- SECTOR ZONA DE PREPARACION DE ALIMENTOS.	25.0	REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, LADRILLO Y BLOQUE	0.00%	\$ -	\$ -	\$ 4.366,00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- SECTOR ZONA DE PREPARACION DE ALIMENTOS.	26.0	PAÑETE LISO MUROS 1:4	75.00%	\$ -	\$ 16.812,00	\$ 22.416,00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: GESTIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
PROCEDIMIENTO: SUPERVISIÓN
INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA



Código: A-DSC-P01-F11			Versión: 01						
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- SECTOR ZONA DE PREPARACION DE ALIMENTOS.	27.0	ENCHAPE PAREDES, CERAMICA CORONA PARED JOYA BLANCO FORMATO 25X35 O SIMILAR, INCLUYE MATERIAL DE PEGA, EMBOQUILLADO Y DEMAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU EJECUCIÓN	0.00%	\$	-	\$	-	\$	95.834.00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- SECTOR ZONA DE PREPARACION DE ALIMENTOS.	28.0	DEMOLICION MUROS EN LADRILLO E = 0.25 mts. INCLUYE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS FUERA DE LOS PREDIOS DE LA UNIVERSIDAD EN SITIO AUTORIZADO POR EL ENTE COMPETENTE.	0.00%	\$	-	\$	-	\$	35.168.00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- SECTOR ZONA DE PREPARACION DE ALIMENTOS.	29.0	RESANES MUROS PAÑETE LISO 1:5. ESTUCO - VINILO T 1	0.00%	\$	-	\$	-	\$	203.040.00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- SECTOR ZONA DE PREPARACION DE ALIMENTOS.	30.0	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE PUERTA EXISTENTE	0.00%	\$	41.046.60	\$	-	\$	22.242.00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- SECTOR ZONA DE PREPARACION DE ALIMENTOS.	31.0	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA Y MARCO CAL. 18 INCLUYE ANTICORROSIVO (DISEÑO SIMILAR A PUERTAS EXISTENTES).	145.45%	\$	-	\$	628.294.40	\$	431.952.00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- SECTOR ZONA DE PREPARACION DE ALIMENTOS.	32.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA ENTRADA DOBLE CILINDRO	100.00%	\$	-	\$	90.369.00	\$	90.369.00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- SECTOR ZONA DE PREPARACION DE ALIMENTOS.	33.0	ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS PARA PUERTAS NUEVA (INCLUYE AMBAS CARAS), INCLUYE MARCO Y DEMAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	91.36%	\$	66.691.59	\$	22.011.51	\$	24.092.00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- SECTOR ZONA DE PREPARACION DE ALIMENTOS.	34.0	ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS. VENTANAS INCLUYE TODAS LAS ARISTAS.	192.50%	\$	-	\$	55.567.05	\$	28.866.00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- SECTOR ZONA DE PREPARACION DE ALIMENTOS.	35.0	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 21 Mpa-(3000 PSI), INCLUYE REFUERZO.	22.00%	\$	-	\$	91.637.92	\$	416.536.00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- SECTOR ZONA DE PREPARACION DE ALIMENTOS.	36.0	SUMINISTRO E INSTALACION DUCHA SENCILLA	0.00%	\$	-	\$	-	\$	45.700.00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- SECTOR ZONA DE PREPARACION DE ALIMENTOS.	37.0	SUMINISTRO E INSTALACION DUCHA MEZCLADORA BAÑERA TAYRONA O SIMILAR	0.00%	\$	-	\$	-	\$	67.287.00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- SECTOR ZONA DE PREPARACION DE ALIMENTOS.	38.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PARA SUMIDERO LONGITUDINAL (A=0.45M)	0.00%	\$	-	\$	-	\$	379.680.00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- SECTOR ZONA DE PREPARACION DE ALIMENTOS.	39.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA 1/2"	116.67%	\$	-	\$	190.792.00	\$	163.536.00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- SECTOR ZONA DE PREPARACION DE ALIMENTOS.	40.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFON PLASTICO FLEXIBLE 86	75.00%	\$	-	\$	148.104.00	\$	197.472.00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- REEMPLAZO DE CAJA DE INSPECCION POR TRAMPA DE GRASA DE 500 LTS	41.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANASTILLA DE LAVAPLATOS 4" EN ACERO INOXIDABLE CON BAJANTE.	112.50%	\$	-	\$	253.944.00	\$	225.728.00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- REEMPLAZO DE CAJA DE INSPECCION POR TRAMPA DE GRASA DE 500 LTS	42.0	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE HASTA 5 KM) <=10 CMS	100.00%	\$	46.518.05	\$	60.887.50	\$	60.888.00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- REEMPLAZO DE CAJA DE INSPECCION POR TRAMPA DE GRASA DE 500 LTS	43.0	DEMOLICION CAJA INSPECCION, INCLUYE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS FUERA DE LOS PREDIOS DE LA UNIVERSIDAD EN SITIO AUTORIZADO POR EL ENTE COMPETENTE.	100.00%	\$	-	\$	10.393.00	\$	10.393.00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- REEMPLAZO DE CAJA DE INSPECCION POR TRAMPA DE GRASA DE 500 LTS	44.0	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS FUERA DE LOS PREDIOS DE LA UNIVERSIDAD EN SITIO AUTORIZADO POR EL ENTE COMPETENTE.	69.50%	\$	50.980.98	\$	79.621.98	\$	114.564.00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- REEMPLAZO DE CAJA DE INSPECCION POR TRAMPA DE GRASA DE 500 LTS	45.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION DE 1.50 X 1.50 X 1.50 MTS LADRILLO, INCLUYE MARCO Y TAPA 1.50 X 1.50 MTS	0.00%	\$	-	\$	-	\$	704.878.00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- REEMPLAZO DE CAJA DE INSPECCION POR TRAMPA DE GRASA DE 500 LTS	46.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPA DE GRASAS TIPO OVOIDE DE 500 LITROS, INCLUYE ACCESORIOS Y TODOS LOS DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	0.00%	\$	-	\$	-	\$	549.627.00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- SECTOR ZONA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES.	47.0	RESANES MUROS, ESTUCO - VINILO T 1 TRES MANOS	0.00%	\$	-	\$	-	\$	849.600.00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- SECTOR ZONA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES.	48.0	PINTURA EPOXICA SOBRE PAÑETE TRES MANOS EN MUROS, INC. ANDAMIO.	0.00%	\$	-	\$	-	\$	5.752.600.00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- SECTOR ZONA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES.	49.0	DESMONTE VENTANA (SECTOR ESCALERAS), INCLUYE RETIRO FUERA DE LOS PREDIOS DE LA UNIVERSIDAD A SITIO AUTORIZADO POR EL ENTE COMPETENTE.	96.00%	\$	-	\$	37.754.88	\$	39.328.00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- SECTOR ZONA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES.	50.0	PAÑETE, ESTUCO Y VINILO EN PAÑETE 1:5 PARA VANOS.	96.80%	\$	-	\$	277.738.56	\$	286.920.00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- SECTOR ZONA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES.	51.0	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA LAMINA CAL. 18 CON VIDRIO INCLUYE ANTICORROSIVO.	90.00%	\$	25.563.00	\$	766.890.00	\$	852.100.00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- SECTOR ZONA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES.	52.0	ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS. VENTANAS INCLUYE TODAS LAS ARISTAS.	119.50%	\$	-	\$	68.989.74	\$	57.732.00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- SECTOR ZONA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES.	53.0	DESMONTE LUMINARIAS EXISTENTES, INCLUYE RETIRO FUERA DE LOS PREDIOS DE LA UNIVERSIDAD A SITIO AUTORIZADO POR ENTE COMPETENTE.	0.00%	\$	-	\$	-	\$	288.116.00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- SECTOR ZONA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES.	54.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN ADOSADA A TECHO, INCLUYE CONDUCTOR EN ALAMBRE DE COBRE AISLADO THHN CALIBRE Nº 12 AWG UN CONDUCTOR F+N+T (ALAMBRE DE COLOR AMARILLO, AZUL O ROJO PARA LA FASE, BLANCO PARA EL NEUTRO, VERDE PARA TIERRA), TUBO EMT 1/2", CAJA 2400 CON TAPA, PRESA ESTOPA 1/2 BLANO, TERMINAL CONECTOR, CONECTORES TIPO RESORTE, GRAPA DOBLE ALA, CHAZO Y TORNILLO.	0.00%	\$	-	\$	-	\$	3.721.250.00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- CASETA PARA COMPRA DE CREDITOS	55.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED SQ 40 W, 3200LM, 600K, DE 60X60 CM, 4000 K, 100 A 277 VOLTIOS, TIPO SYLVANA O SIMILAR, INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG.	0.00%	\$	-	\$	-	\$	7.438.250.00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- CASETA PARA COMPRA DE CREDITOS	56.0	MURO EN DRY WALL 1/2" DOBLE CARA E=0.10 MTS	0.00%	\$	-	\$	-	\$	866.040.00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- CASETA PARA COMPRA DE CREDITOS	57.0	VINILO TIPO I (PARA MURO EN DRY WALL) 2 MANOS	0.00%	\$	-	\$	-	\$	151.788.00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- CASETA PARA COMPRA DE CREDITOS	58.0	PUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO PERFL 1 1/2" X 1 1/2"	84.44%	\$	-	\$	444.562.00	\$	526.455.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: GESTIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
PROCEDIMIENTO: SUPERVISIÓN
INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA



Código: A-DSC-P01-F11				Versión: 01					
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- CASETA PARA COMPRA DE CREDITOS	59.0	CERRADURA CON MANIJA PARA DISCAPACITADOS (DOS JUEGOS DE LLAVES)	0.00%	\$	-	\$	-	\$	55.389.00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- CASETA PARA RECIBOS DE CREDITOS.	60.0	MURO EN DRY WALL 1/2" DOBLE CARA E=0.10 MTS	0.00%	\$	-	\$	-	\$	866.040.00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- CASETA PARA RECIBOS DE CREDITOS.	61.0	VINILO TIPO I (PARA MURO EN DRY WALL) 2 MANOS	0.00%	\$	-	\$	-	\$	151.788.00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- CASETA PARA RECIBOS DE CREDITOS.	62.0	PUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO PERFL 1 1/2" X 1 1/2"	85.56%	\$	(29.247.50)	\$	450.411.50	\$	526.455.00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- CASETA PARA RECIBOS DE CREDITOS.	63.0	CERRADURA CON MANIJA PARA DISCAPACITADOS (DOS JUEGOS DE LLAVES)	0.00%	\$	-	\$	-	\$	55.389.00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- CASETA PARA RECIBOS DE CREDITOS.	64.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA, INCLUYE VIDRIO 5 mm.	420.00%	\$	-	\$	452.455.50	\$	107.728.00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- POCETA PARA LAVADO DE ELEMENTOS DE ASEO (ZONA EXTERIOR).	65.0	PUNTO HIDRAULICO 1/2"	300.00%	\$	-	\$	164.463.00	\$	54.821.00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- POCETA PARA LAVADO DE ELEMENTOS DE ASEO (ZONA EXTERIOR).	66.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO RED - WHITE 1/2"	0.00%	\$	-	\$	-	\$	34.782.00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- POCETA PARA LAVADO DE ELEMENTOS DE ASEO (ZONA EXTERIOR).	67.0	DEMOLICION ANDEN/CONTRAPISO CONCRETO E > A 12 CM. INCLUYE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS FUERA DE LOS PREDIOS DE LA UNIVERSIDAD EN SITIO AUTORIZADO POR EL ENTE COMPETENTE.	294.00%	\$	(36.306.76)	\$	63.036.54	\$	21.441.00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- POCETA PARA LAVADO DE ELEMENTOS DE ASEO (ZONA EXTERIOR).	68.0	LOSA MACIZA CIMIENTO CONCRETO 21 MPa - 3000 PSI H=10 CM. INC. MALLA ELECTROSOLDADA 15 x 15 D= 4 mm	267.33%	\$	-	\$	308.990.55	\$	115.583.00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- POCETA PARA LAVADO DE ELEMENTOS DE ASEO (ZONA EXTERIOR).	69.0	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	0.00%	\$	-	\$	-	\$	139.983.00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- POCETA PARA LAVADO DE ELEMENTOS DE ASEO (ZONA EXTERIOR).	70.0	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO CILINDRO	26.67%	\$	-	\$	12.920.00	\$	48.450.00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- POCETA PARA LAVADO DE ELEMENTOS DE ASEO (ZONA EXTERIOR).	71.0	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 3"	130.00%	\$	-	\$	88.865.40	\$	68.358.00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- POCETA PARA LAVADO DE ELEMENTOS DE ASEO (ZONA EXTERIOR).	72.0	SALIDA SANITARIA SIFÓN DE PISO 3"	300.00%	\$	-	\$	176.550.00	\$	58.850.00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- POCETA PARA LAVADO DE ELEMENTOS DE ASEO (ZONA EXTERIOR).	73.0	MURO TOLEJE COMUN E=0.12 mts.	252.94%	\$	-	\$	198.156.90	\$	78.341.00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- POCETA PARA LAVADO DE ELEMENTOS DE ASEO (ZONA EXTERIOR).	74.0	ALISTADO PENDIENTADO E IMPERMEABILIZADO E=0.04 M - 1:3	95.00%	\$	-	\$	31.350.00	\$	33.000.00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- POCETA PARA LAVADO DE ELEMENTOS DE ASEO (ZONA EXTERIOR).	75.0	PAÑETE LISO MUROS 1:4	0.00%	\$	-	\$	-	\$	73.316.00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- POCETA PARA LAVADO DE ELEMENTOS DE ASEO (ZONA EXTERIOR).	76.0	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	52.86%	\$	-	\$	27.298.60	\$	51.646.00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- POCETA PARA LAVADO DE ELEMENTOS DE ASEO (ZONA EXTERIOR).	77.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR. INCLUYE EMBOQUILLADO Y DEMAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	121.50%	\$	-	\$	243.024.30	\$	200.020.00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- ZONA PASILLOS EXTERIORES	78.0	DEMOLICION ANDEN/CONTRAPISO CONCRETO E > A 12 CM. INCLUYE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS FUERA DE LOS PREDIOS DE LA UNIVERSIDAD EN SITIO AUTORIZADO POR EL ENTE COMPETENTE.	44.27%	\$	-	\$	537.883.22	\$	1.214.990.00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- ZONA PASILLOS EXTERIORES	79.0	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS FUERA DE LOS PREDIOS DE LA UNIVERSIDAD EN SITIO AUTORIZADO POR EL ENTE COMPETENTE.	33.33%	\$	-	\$	1.145.640.00	\$	3.436.920.00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- ZONA PASILLOS EXTERIORES	80.0	BASE EN RECEBO COMUN COMPACTADO	5.29%	\$	55.121.26	\$	114.577.90	\$	2.167.690.00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- ZONA PASILLOS EXTERIORES	81.0	CONCRETO DE ZAPATAS 21 Mpa - (3000 PSI)	68.53%	\$	-	\$	8.463.000.00	\$	12.350.000.00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- ZONA PASILLOS EXTERIORES	82.0	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21.1 Mpa, SECCIÓN RECTANGULAR	0.00%	\$	-	\$	-	\$	9.384.326.00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- ZONA PASILLOS EXTERIORES	83.0	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420	92.82%	\$	-	\$	3.748.869.72	\$	4.038.720.00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- ZONA PASILLOS EXTERIORES	84.0	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA LAMINA POLICARBONATO Cal. 6 mm	0.00%	\$	-	\$	-	\$	8.767.528.00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- ZONA PASILLOS EXTERIORES	85.0	SUMINISTRO E INSTALACION PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	106.48%	\$	285.642.44	\$	52.028.541.80	\$	48.861.760.00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- ZONA PASILLOS EXTERIORES	86.0	LOSA MACIZA CIMIENTO CONCRETO 21 MPa - 3000 PSI H=10 CM. INC. MALLA ELECTROSOLDADA 15 x 15 D= 4 mm	0.00%	\$	-	\$	-	\$	6.549.675.00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- MARCO PARA PUERTA EXISTENTE.	87.0	SUMINISTRO E INSTALACION MARCO EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO (ZONA INGRESO DE FUNCIONARIOS DEL RESTAURANTE).	0.00%	\$	-	\$	-	\$	320.092.00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- MARCO PARA PUERTA EXISTENTE.	88.0	ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS, VENTANAS INCLUYE TODAS LAS ARISTAS.	0.00%	\$	91.697.66	\$	-	\$	19.244.00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- MARCO PARA PUERTA EXISTENTE.	89.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PARA SUMIDERO LONGITUDINAL (A=0,25m)	147.50%	\$	-	\$	186.676.00	\$	126.560.00
RESTAURANTE ESTUDIANTIL- MARCO PARA PUERTA EXISTENTE.	90.0	ASEO GENERAL DEL SITIO A INTERVENIR, EN PERFECTAS CONDICIONES ESTETICAS PARA ENTREGA FINAL (INCLUYE MANO DE OBRA Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD).	0.00%	\$	209.952.00	\$	-	\$	209.952.00
RESTAURANTE PROFESORES - SECTOR ZONA DE PREPARACION DE ALIMENTOS.	91.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRAMPA DE GRASA EN ACERO INOXIDABLE 30"40"30	0.00%	\$	-	\$	-	\$	1.494.047.00
RESTAURANTE PROFESORES - SECTOR ZONA DE PREPARACION DE ALIMENTOS.	92.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PARA SUMIDERO LONGITUDINAL (A=0,45M)	0.00%	\$	-	\$	-	\$	253.120.00
RESTAURANTE PROFESORES - SECTOR ZONA DE PREPARACION DE ALIMENTOS.	93.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA 1/2"	50.00%	\$	-	\$	27.256.00	\$	54.512.00
RESTAURANTE PROFESORES - SECTOR ZONA DE PREPARACION DE ALIMENTOS.	94.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFON PLASTICO FLEXIBLE 86	50.00%	\$	-	\$	32.912.00	\$	65.824.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: GESTIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
PROCEDIMIENTO: SUPERVISIÓN
INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA



Código: A-DSC-P01-F11			Versión: 01				
RESTAURANTE PROFESORES - SECTOR ZONA DE PREPARACION DE ALIMENTOS.	95.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANASTILLA DE LAVAPLATOS 4' EN ACERO INOXIDABLE CON BAJANTE.	100.00%	\$	-	\$ 56.432.00	\$ 56.432.00
RESTAURANTE PROFESORES - SECTOR ZONA DE PREPARACION DE ALIMENTOS.	96.0	RESANES MUROS, ESTUCCO - VINILO T 1 TRES MANOS	0.00%	\$	-	\$ -	\$ 212.400.00
RESTAURANTE PROFESORES - SECTOR ZONA DE PREPARACION DE ALIMENTOS.	97.0	ENCHAPE PAREDES, CERÁMICA CORONA PARED JOYA BLANCO FORMATO 25X35 O SIMILAR, INCLUYE MATERIAL DE PEGA, EMBOQUILLADO Y DEMAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU EJECUCIÓN.	0.00%	\$	-	\$ -	\$ 1.006.257.00
RESTAURANTE PROFESORES - SECTOR ZONA DE PREPARACION DE ALIMENTOS.	98.0	PINTURA EPOXICA SOBRE PAÑETE TRES MANOS EN MUROS, INC. ANDAMIO.	90.58%	\$	-	\$ 595.476.28	\$ 657.440.00
RESTAURANTE PROFESORES - SECTOR ZONA DE PREPARACION DE ALIMENTOS.	99.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA ANTIDESLIZANTE PARA ZONAS HUMEDAS 25 mm	0.00%	\$	-	\$ -	\$ 728.310.00
RESTAURANTE PROFESORES - SECTOR ZONA DE CONSUMO DE ALIMENTOS	100.0	GOTERAS	0.00%	\$	-	\$ -	\$ 97.146.00
RESTAURANTE PROFESORES - SECTOR ZONA DE CONSUMO DE ALIMENTOS	101.0	RESANES MUROS, ESTUCCO - VINILO T 1 TRES MANOS	0.00%	\$	-	\$ -	\$ 424.800.00
RESTAURANTE PROFESORES - SECTOR ZONA DE CONSUMO DE ALIMENTOS	102.0	PINTURA EPOXICA SOBRE PAÑETE TRES MANOS EN MUROS, INC. ANDAMIO.	0.00%	\$	-	\$ -	\$ 3.451.560.00
RESTAURANTE PROFESORES - SECTOR ZONA DE CONSUMO DE ALIMENTOS	103.0	ASEO GENERAL DEL SITIO A INTERVENIR, EN PERFECTAS CONDICIONES ESTÉTICAS PARA ENTREGA FINAL (INCLUYE MANO DE OBRA Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD).	0.00%	\$	-	\$ -	\$ 69.984.00
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS - SECTOR BAÑOS HOMBRE Y MUJERES (1º Y 2º PISO)	NP-01	MESONES EN CONCRETO A=0.60 mts. 17.5 MPa - (2500PSI) INC. REFLEJERO	100.00%	\$	-	\$ 369.198.00	\$ 369.198.00
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS - SECTOR BAÑOS HOMBRE Y MUJERES (1º Y 2º PISO)	NP-02	MURO PRENSADO TIPO SANTA FE E=0.12 mts (mesón)	100.00%	\$	-	\$ 135.425.52	\$ 135.425.52
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS - SECTOR BAÑOS HOMBRE Y MUJERES (1º Y 2º PISO)	NP-03	ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN GRANITO PULIDO	100.00%	\$	-	\$ 973.196.50	\$ 973.196.50
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS - SECTOR BAÑOS HOMBRE Y MUJERES (1º Y 2º PISO)	NP-04	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS SOBREPONER SAN LORENZO PETIII INC. GRIFERIA	100.00%	\$	-	\$ 4.482.322.00	\$ 4.482.322.00
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS - SECTOR BAÑOS HOMBRE Y MUJERES (1º Y 2º PISO)	NP-05	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO (INCLUYE RETIRO)	100.00%	\$	-	\$ 18.582.48	\$ 18.582.48
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS - SECTOR BAÑOS HOMBRE Y MUJERES (1º Y 2º PISO)	NP-06	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA FIBRA DE VIDRIO	100.00%	\$	-	\$ 2.017.509.00	\$ 2.017.509.00
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS - SECTOR BAÑOS HOMBRE Y MUJERES (1º Y 2º PISO)	NP-07	REINSTALACIÓN CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO (NO DETERIRADA EXISTENTE)	0.00%	\$	-	\$ -	\$ 661.248.00
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS - SECTOR BAÑOS HOMBRE Y MUJERES (1º Y 2º PISO)	NP-08	CIELO RASO EN LAMA DE PVC, HORIZONTAL, DE 85 MM DE ANCHO, CON 15 MM DE SEPARACIÓN, COLOR BLANCO, PARA BAÑOS	100.00%	\$	-	\$ 2.239.361.04	\$ 2.239.361.04
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS - SECTOR CUARTO DE ASEO	NP-09	APERTURA VANO PUERTA-VENTANA (CUARTO ASEO)	100.00%	\$	-	\$ 6.199.20	\$ 6.199.20
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS - SECTOR CUARTO DE ASEO	NP-10	ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS	100.00%	\$	-	\$ 3.846.40	\$ 3.846.40
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS - SECTOR CUARTO DE ASEO	NP-11	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETE	100.00%	\$	(11.435.90)	\$ 39.841.20	\$ 39.841.20
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS - SECTOR CUARTO DE ASEO	NP-12	FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCCO	100.00%	\$	-	\$ 22.568.70	\$ 22.568.70
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS - SECTOR CUARTO DE ASEO	NP-13	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE VENTILACIÓN CON PINTURA ELECTROSTATICA	100.00%	\$	-	\$ 731.847.00	\$ 731.847.00
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS - SECTOR CUARTO DE ASEO	NP-14	PINTURA EPOXICA TRES MANOS BAJO CUBIERTA, INC. ANDAMIO.	100.00%	\$	-	\$ 89.083.12	\$ 89.083.12
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS - SECTOR CUARTO DE ASEO	NP-15	DEMOLICION PAÑETES TECHO (INCLUYE RETIRO)	100.00%	\$	-	\$ 80.060.67	\$ 80.060.67
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS - SECTOR CUARTO DE ASEO	NP-16	LIJADA Y LIMPIEZA BAJO CUBIERTA	100.00%	\$	-	\$ 1.712.488.05	\$ 1.712.488.05
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS - SECTOR CUARTO DE ASEO	NP-17	PINTURA EPOXICA TRES MANOS BAJO CUBIERTA, INC. ANDAMIO.	100.00%	\$	-	\$ 3.388.281.40	\$ 3.388.281.40
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS - SECTOR CUARTO DE ASEO	NP-18	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTROS 1"	100.00%	\$	-	\$ 72.957.00	\$ 72.957.00
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS - SECTOR CUARTO DE ASEO	NP-19	ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS, VENTANAS INCLUYE TODAS LAS ARISTAS.	100.00%	\$	-	\$ 29.347.10	\$ 29.347.10
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS - SECTOR CUARTO DE ASEO	NP-20	APERTURA VANO PUERTA CUARTO FRIO (AMPLIACIÓN)	100.00%	\$	-	\$ 11.933.46	\$ 11.933.46
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS - SECTOR CUARTO DE ASEO	NP-21	ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS	100.00%	\$	-	\$ 7.404.32	\$ 7.404.32
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS - SECTOR CUARTO DE ASEO	NP-22	DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS (INCLUYE RETIRO)	100.00%	\$	-	\$ 17.304.32	\$ 17.304.32
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS - SECTOR CUARTO DE ASEO	NP-23	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA Y MARCO CAL. 18 INCLUYE ANTICORROSIVO	0.00%	\$	-	\$ -	\$ 510.489.20
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS - SECTOR CUARTO DE ASEO	NP-24	REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, LADRILLO Y BLOQUE	100.00%	\$	-	\$ 3.274.50	\$ 3.274.50
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS - SECTOR CUARTO DE ASEO	NP-25	DESMONTE GRIFERÍA ÁREA DE LAVADO	100.00%	\$	-	\$ 31.792.00	\$ 31.792.00
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS - SECTOR CUARTO DE ASEO	NP-26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIAS DE ÁREA DE LAVADO A INDUSTRIALES	100.00%	\$	-	\$ 504.256.00	\$ 504.256.00
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS - SECTOR CUARTO DE ASEO	NP-27	DESMONTE VÁLVULAS DE PEDAL	100.00%	\$	-	\$ 35.766.00	\$ 35.766.00
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS - SECTOR CUARTO DE ASEO	NP-28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE PEDAL	100.00%	\$	-	\$ 1.894.752.00	\$ 1.894.752.00
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS - SECTOR CUARTO DE ASEO	NP-29	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETE	100.00%	\$	-	\$ 68.984.30	\$ 68.984.30
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS - SECTOR CUARTO DE ASEO	NP-30	FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCCO	100.00%	\$	-	\$ 54.809.70	\$ 54.809.70
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS - SECTOR CUARTO DE ASEO	NP-31	MALLA ANGOE PARA REJILLAS DE SUMIDERO EN COCINA	0.00%	\$	140.608.20	\$ -	\$ 140.608.20

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: GESTIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
PROCEDIMIENTO: SUPERVISIÓN
INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA



Código: A-DSC-P01-F11			Versión: 01				
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS - SECTOR CUARTO DE ASEO	NP-32	DESMONTE MALLA TIPO MOSQUITERO PARA VENTANAS DE VENTILACIÓN	100.00%	\$	(1.130.45)	\$ 13.231.18	\$ 13.231.18
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS - SECTOR CUARTO DE ASEO	NP-33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA TIPO GALLINERO PARA VENTANAS DE VENTILACIÓN	0.00%	\$	-	\$ -	\$ 134.555.00
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS-SECTOR ZONA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES	NP-34	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS, INC. ANDAMIO.	100.00%	\$	-	\$ 3.925.676.79	\$ 3.925.676.79
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS-SECTOR ZONA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES	NP-35	VINILO TIPO II CIELO RASO TRES MANOS BAJO PLACA	100.00%	\$	-	\$ 4.388.345.64	\$ 4.388.345.64
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS-CASETA PARA COMPRA DE CREDITOS	NP-36	PAÑETE LISO MUROS 1:4	100.00%	\$	-	\$ 381.059.91	\$ 381.059.91
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS-CASETA PARA COMPRA DE CREDITOS	NP-37	ESTUCO Y VINILO I TRES MANOS EN MUROS	100.00%	\$	-	\$ 226.423.89	\$ 226.423.89
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS-CASETA PARA COMPRA DE CREDITOS	NP-38	MARCO PUERTA EN PERFIL ALUMINIO 12CM	100.00%	\$	-	\$ 198.471.98	\$ 198.471.98
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS-CASETA PARA COMPRA DE CREDITOS	NP-39	CERRADURA ENTRADA DOBLE CILINDRO	100.00%	\$	-	\$ 90.369.00	\$ 90.369.00
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS-CASETA PARA COMPRA DE CREDITOS	NP-40	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA LAMINA CORREDERA CAL. 18 CON VIDRIO INC. ANICORR.	100.00%	\$	-	\$ 441.253.48	\$ 441.253.48
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS-CASETA PARA COMPRA DE CREDITOS	NP-41	MURO TOLETE COMUN E=0.12 mts.	100.00%	\$	-	\$ 286.175.43	\$ 286.175.43
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS-CASETA PARA COMPRA DE CREDITOS	NP-42	COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROS	100.00%	\$	-	\$ 453.957.45	\$ 453.957.45
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS-CASETA PARA COMPRA DE CREDITOS	NP-43	PLACA MACIZA 21 MPa - (3000 PSI) E=0.12 MTS	100.00%	\$	-	\$ 515.357.16	\$ 515.357.16
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS-CASETA PARA COMPRA DE CREDITOS	NP-44	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 400 MPa	100.00%	\$	-	\$ 397.417.26	\$ 397.417.26
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS-CASETA PARA COMPRA DE CREDITOS	NP-45	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO LAMINADO, DE LAMAS DE 1200X190 MM, CLASE 32: COMERCIAL GENERAL, RESISTENCIA A LA ABRASION AC4, FORMADO POR TABLERO BASE DE HDF LAMINADO, ENSAMBLADO SIN COLA, TIPO 'CLIC', COLOCADAS SOBRE LAMINA DE ESPUMA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 3 MM DE ESPESOR.	0.00%	\$	-	\$ -	\$ 73.513.80
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS-CASETA PARA COMPRA DE CREDITOS	NP-46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA, INCLUYE VIDRIO 5 mm.	0.00%	\$	-	\$ -	\$ 280.091.50
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS-CASETA PARA COMPRA DE CREDITOS	NP-47	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETE	100.00%	\$	-	\$ 215.142.48	\$ 215.142.48
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS-CASETA PARA COMPRA DE CREDITOS	NP-48	FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO	100.00%	\$	-	\$ 245.031.60	\$ 245.031.60
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS-CASETA PARA COMPRA DE CREDITOS	NP-49	PAÑETE, ESTUCO Y VINILO EN PAÑETE 1:5 PARA VANOS,	100.00%	\$	-	\$ 368.022.72	\$ 368.022.72
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS-CASETA PARA RECIBO DE CREDITOS.	NP-50	MURO EN SUPERBOARD 8 MM (DOBLECARA)	100.00%	\$	-	\$ 1.809.176.33	\$ 1.809.176.33
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS-CASETA PARA RECIBO DE CREDITOS.	NP-51	ESTUCO Y VINILO I TRES MANOS EN MUROS	100.00%	\$	-	\$ 367.462.34	\$ 367.462.34
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS-CASETA PARA RECIBO DE CREDITOS.	NP-52	MARCO PUERTA EN PERFIL ALUMINIO 12CM	100.00%	\$	-	\$ 198.471.98	\$ 198.471.98
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS-CASETA PARA RECIBO DE CREDITOS.	NP-53	CERRADURA ALCOBA	100.00%	\$	-	\$ 41.645.00	\$ 41.645.00
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS-POCETA PARA LAVADO DE ELEMENTOS DE ASEO(ZONA EXTERIOR).	NP-54	REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, LADRILLO Y BLOQUE	100.00%	\$	-	\$ 3.121.69	\$ 3.121.69
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS-POCETA PARA LAVADO DE ELEMENTOS DE ASEO(ZONA EXTERIOR).	NP-55	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC.SANITARIA D= 2"	0.00%	\$	-	\$ -	\$ 96.756.00
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS-POCETA PARA LAVADO DE ELEMENTOS DE ASEO(ZONA EXTERIOR).	NP-56	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO GALVANIZADO TEE 1/2	0.00%	\$	-	\$ -	\$ 11.608.00
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS-POCETA PARA LAVADO DE ELEMENTOS DE ASEO(ZONA EXTERIOR).	NP-57	RESANES MUROS PAÑETE LISO 1:5, ESTUCO - VINILO T I	0.00%	\$	-	\$ -	\$ 93.060.00
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS-POCETA PARA LAVADO DE ELEMENTOS DE ASEO(ZONA EXTERIOR).	NP-58	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	100.00%	\$	-	\$ 147.525.65	\$ 147.525.65
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS-POCETA PARA LAVADO DE ELEMENTOS DE ASEO(ZONA EXTERIOR).	NP-59	SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE JARDINERA 1/2 METALICA	100.00%	\$	-	\$ 60.908.00	\$ 60.908.00
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS-POCETA PARA LAVADO DE ELEMENTOS DE ASEO(ZONA EXTERIOR).	NP-60	SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC.SANITARIO D=3"	100.00%	\$	-	\$ 17.452.00	\$ 17.452.00
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS-POCETA PARA LAVADO DE ELEMENTOS DE ASEO(ZONA EXTERIOR).	NP-61	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=3"	0.00%	\$	-	\$ -	\$ 50.998.00
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS-POCETA PARA LAVADO DE ELEMENTOS DE ASEO(ZONA EXTERIOR).	NP-62	VALVULA DE POZUELO EN BORNE 3"	0.00%	\$	-	\$ -	\$ 64.102.00
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS-POCETA PARA LAVADO DE ELEMENTOS DE ASEO(ZONA EXTERIOR).	NP-63	DEMOLICION ANDEN/CONTRAPISO CONCRETO E > A 12 CM, INCLUYE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS FUERA DE LOS PREDIOS DE LA UNIVERSIDAD EN SITIO AUTORIZADO POR EL ENTE COMPETENTE.	0.00%	\$	-	\$ -	\$ 17.152.80
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS-POCETA PARA LAVADO DE ELEMENTOS DE ASEO(ZONA EXTERIOR).	NP-64	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	100.00%	\$	-	\$ 45.825.60	\$ 45.825.60
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS-POCETA PARA LAVADO DE ELEMENTOS DE ASEO(ZONA EXTERIOR).	NP-65	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 21 MPa - 3000 PSI 0 MTS <H<=1,00MTS	0.00%	\$	-	\$ -	\$ 325.154.00
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS-POCETA PARA LAVADO DE ELEMENTOS DE ASEO(ZONA EXTERIOR).	NP-66	MURO TOLETE COMUN E=0.12 mts.	0.00%	\$	-	\$ -	\$ 184.332.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: GESTIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
PROCEDIMIENTO: SUPERVISIÓN
INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA



Código: A-DSC-P01-F11				Versión: 01			
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS-POCETA PARA LAVADO DE ELEMENTOS DE ASEO(ZONA EXTERIOR).	NP-67	LOSA MACIZA CIMIENTO CONCRETO 21 MPa - 3000 PSI H=10 CM. INC. MALLA ELECTROSOLDADA 15 x 15 D= 4 mm	0.00%	\$	-	\$	154.110.00
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS-POCETA PARA LAVADO DE ELEMENTOS DE ASEO(ZONA EXTERIOR).	NP-68	SUMINISTRO E INSTALACION TEE SANITARIA D= 4"	0.00%	\$	-	\$	8.063.00
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS-POCETA PARA LAVADO DE ELEMENTOS DE ASEO(ZONA EXTERIOR).	NP-69	SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=4"	0.00%	\$	-	\$	27.782.00
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS-ZONA DE PASILLOS EXTERIORES	NP-70	CORTE DE PAVIMENTO RÍGIDO PARA ZANJAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y GAS	100.00%	\$	-	\$	561.262.14
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS-ZONA DE PASILLOS EXTERIORES	NP-71	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PSI)	100.00%	\$	-	\$	1.720.648.05
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS-ZONA DE PASILLOS EXTERIORES	NP-72	DEMOLICION ANDEN/CONTRAPISO CONCRETO E > A 12 CM. INCLUYE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS FUERA DE LOS PREDIOS DE LA UNIVERSIDAD EN SITIO AUTORIZADO POR EL ENTE COMPETENTE.	0.00%	\$	-	\$	185.822.00
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS-ZONA DE PASILLOS EXTERIORES	NP-73	RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0' A 12'	100.00%	\$	-	\$	396.341.10
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS-ZONA DE PASILLOS EXTERIORES	NP-74	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC D HASTA 2"	100.00%	\$	-	\$	1.546.336.80
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS-ZONA DE PASILLOS EXTERIORES	NP-75	RELLENO ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	0.00%	\$	-	\$	568.810.00
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS-ZONA DE PASILLOS EXTERIORES	NP-76	LOSA MACIZA CIMIENTO CONCRETO 21 MPa - 3000 PSI H=10 CM. INC. MALLA ELECTROSOLDADA 15 x 15 D= 4 mm	0.00%	\$	-	\$	1.001.715.00
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS-MARCO PARA PUERTA EXISTENTE	NP-77	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN REJA TUBO HG 2" SEPARACION 15 cm A EJE DE TUBO	100.00%	\$	-	\$	580.195.67
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS-RESTAURANTE PROFESORES - SECTOR ZONA DE PREPARACION DE ALIMENTOS	NP-78	DEMOLICION PISO BALDOSA+MORTERO, E:25 a E:30 (INCLUYE RETIRO)	100.00%	\$	-	\$	812.80
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS-RESTAURANTE PROFESORES - SECTOR ZONA DE PREPARACION DE ALIMENTOS	NP-79	Demolición placa de piso e=0.10 mts. (incluye retiro)	100.00%	\$	-	\$	9.097.68
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS-RESTAURANTE PROFESORES - SECTOR ZONA DE PREPARACION DE ALIMENTOS	NP-80	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	100.00%	\$	-	\$	13.747.68
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS-RESTAURANTE PROFESORES - SECTOR ZONA DE PREPARACION DE ALIMENTOS	NP-81	Suministro e instalación tubería pvc sanitaria d= 3"	100.00%	\$	-	\$	18.228.80
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS-RESTAURANTE PROFESORES - SECTOR ZONA DE PREPARACION DE ALIMENTOS	NP-82	Suministro e instalación tee presión pvc d=3"	0.00%	\$	-	\$	50.998.00
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS-RESTAURANTE PROFESORES - SECTOR ZONA DE PREPARACION DE ALIMENTOS	NP-83	Salida sanitaria pvc 3"	100.00%	\$	-	\$	119.075.00
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS-RESTAURANTE PROFESORES - SECTOR ZONA DE PREPARACION DE ALIMENTOS	NP-84	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION COMPACTADO CON PLANTA VIBRADORA	0.00%	\$	-	\$	20.140.00
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS-RESTAURANTE PROFESORES - SECTOR ZONA DE PREPARACION DE ALIMENTOS	NP-85	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR	100.00%	\$	-	\$	20.002.00
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS-RESTAURANTE PROFESORES - SECTOR ZONA DE PREPARACION DE ALIMENTOS	NP-86	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO SIFON EN PVC 135 4"	0.00%	\$	-	\$	41.131.00
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS-RESTAURANTE PROFESORES - SECTOR ZONA DE PREPARACION DE ALIMENTOS	NP-87	PINTURA EPOXICA TRES MANOS BAJO PLACA. INC. ANDAMIO.	100.00%	\$	-	\$	554.879.36
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS-RESTAURANTE PROFESORES - SECTOR ZONA DE PREPARACION DE ALIMENTOS	NP-88	PINTURA EPOXICA SOBRE PAÑETE TRES MANOS EN MUROS, INC. ANDAMIO.	0.00%	\$	-	\$	821.800.00
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS-RESTAURANTE PROFESORES - SECTOR ZONA DE PREPARACION DE ALIMENTOS	NP-89	DESMONTEN TRAMPA DE GRASA EN ACERO INOXIDABLE	0.00%	\$	-	\$	82.578.00
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS-RESTAURANTE PROFESORES - SECTOR ZONA DE PREPARACION DE ALIMENTOS	NP-90	REINSTALACIÓN TRAMPA DE GRASA	0.00%	\$	-	\$	97.023.00
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS-RESTAURANTE PROFESORES - SECTOR ZONA DE PREPARACION DE ALIMENTOS	NP-91	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS, INC. ANDAMIO.	0.00%	\$	-	\$	26.388.00
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS-RESTAURANTE PROFESORES - SECTOR ZONA DE PREPARACION DE ALIMENTOS	NP-92	APERTURA VANO PUERTA-VENTANA	100.00%	\$	-	\$	28.051.38
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS-RESTAURANTE PROFESORES - SECTOR ZONA DE PREPARACION DE ALIMENTOS	NP-93	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	100.00%	\$	-	\$	93.257.92
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS-RESTAURANTE PROFESORES - SECTOR ZONA DE PREPARACION DE ALIMENTOS	NP-94	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA Y MARCO CAL. 18 INCLUYE ANTICORROSIVO (SEGUN DISEÑO). 1.51X2.42 M	100.00%	\$	-	\$	706.831.20
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS-RESTAURANTE PROFESORES - SECTOR ZONA DE PREPARACION DE ALIMENTOS	NP-95	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA ENTRADA DOBLE CILINDRO	100.00%	\$	-	\$	90.369.00
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS-RESRTAURANTE PROFESORES - SECTOR ZONA DE CONSUMO DE ALIMENTOS	NP-96	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES. INCLUYE RETIRO DE SOBRRANTES	0.00%	\$	223.845.12	\$	223.845.12
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS-RESRTAURANTE PROFESORES - SECTOR ZONA DE CONSUMO DE ALIMENTOS	NP-97	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS, INC. ANDAMIO.	100.00%	\$	-	\$	1.582.752.24
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS - ELECTRICO E ILUMINACION	NP-98	DESMONTE DE LUMINARIA CON DUCTERIA Y ACCESORIOS	100.00%	\$	-	\$	930.000.00
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS - ELECTRICO E ILUMINACION	NP-99	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR ELECTROMACNETICO 1x20A	100.00%	\$	-	\$	120.000.00
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS - ELECTRICO E ILUMINACION	NP-100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EN TUBERIA EMT 3/4" CON ACCESORIOS. EN INTERIORCAJA RADWELL, LIBRE DE HALOGENOS 1X12+1X12T; AWG; 120V; 5m.	0.00%	\$	20.160.000.00	\$	20.160.000.00
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS - ELECTRICO E ILUMINACION	NP-101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT 1"	0.00%	\$	-	\$	660.000.00

**MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: GESTIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
PROCEDIMIENTO: SUPERVISIÓN
INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA**



Código: A-DSC-P01-F11				Versión: 01			
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS - ELECTRICO E ILUMINACION	NP-102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA RADWELL DE PASO 2400	100.00%	\$	-	\$ 280.000.00	\$ 280.000.00
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS - ELECTRICO E ILUMINACION	NP-103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA LIBRE DE HALOGENOS EN ALAMBRE COBRE 12 AWG POR TUBERIA EMT 1X12+1X12+1X12T	100.00%	\$	-	\$ 742.700.00	\$ 742.700.00
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS - ELECTRICO E ILUMINACION	NP-104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE ALUMBRADO INCRUSTADO EN PARED, EN INTERIOR ; 15A; 120V; 2X12+1X12T 4,5m	100.00%	\$	-	\$ 665.000.00	\$ 665.000.00
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS - ELECTRICO E ILUMINACION	NP-105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE ALUMBRADO, EN INTERIOR ; 15A; CAJA RADWELL, TUBERIA EMT COMPLETA 3/4" 4,5m DE DUCTO Y CABLE LIBRE DE HALOGENOS 1X12+1X12+1X12T	100.00%	\$	-	\$ 390.000.00	\$ 390.000.00
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS - ELECTRICO E ILUMINACION	NP-106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR CONMUTABLE DE ALUMBRADO, EN INTERIOR ; 15A; 120V;CAJA RADWELL, TUBERIA EMT COMPLETA 3/4" 4,5m DE DUCTO Y CABLE LIBRE DE HALOGENOS 1X12+1X12+1X12T	0.00%	\$	-	\$ -	\$ 840.000.00
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS - ELECTRICO E ILUMINACION	NP-107	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE 24W CON CABLE ENCAUCHETADO Y PRENSAESTOPA	100.00%	\$	-	\$ 640.000.00	\$ 640.000.00
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS - ELECTRICO E ILUMINACION	NP-108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE 50W HERMETICA CON CABLE ENCAUCHETADO Y PRENSAESTOPA	100.00%	\$	-	\$ 9.240.000.00	\$ 9.240.000.00
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS - ELECTRICO E ILUMINACION	NP-109	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO AVISO DE SALIDA DE EMERGENCIA.1.8W CON CABLE ENCAUCHETADO Y PRENSAESTOPA	100.00%	\$	-	\$ 780.000.00	\$ 780.000.00
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS - ELECTRICO E ILUMINACION	NP-110	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA. 2.4W CON CABLE ENCAUCHETADO Y PRENSAESTOPA	0.00%	\$	1.600.000.00	\$ -	\$ 1.600.000.00
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS	NP-111	Reinstalación de vidrio para ventanas fachada restaurante estudiantil	0.00%	\$	-	\$ -	\$ -
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS	NP-112	Reparación perimetral de cubierta restaurante estudiantil zona de atención, lavado de platos y preparación de alimentos	0.00%	\$	-	\$ -	\$ -
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS	NP-113	Enchape paredes cerámica corona pared joya blanco formato 27x45 o similar, incluye material de pega, emboquitado y demás actividades necesarias para su ejecución	0.00%	\$	1.543.808.76	\$ -	\$ 1.543.808.76
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS	NP-114	Trampa de grasas	0.00%	\$	1.410.222.00	\$ -	\$ 1.410.222.00
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS	NP-115	Modificación y traslado de redes internas de gas natural (1 y 3/4 de pulgada).	100.00%	\$	-	\$ 350.000.00	\$ 350.000.00
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS	NP-116	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO PARA TECHO 360°, PARA BAÑOS	100.00%	\$	-	\$ 279.618.00	\$ 279.618.00
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS	NP-117	MANTENIMIENTO DE TRAMPA DE GRASAS, INCLUYE CAMBIO DE MANGUERA Y REGISTRO	0.00%	\$	998.728.00	\$ -	\$ 998.728.00
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS	NP-118	PINTURA EN ESMALTE REJA BANCARIA	100.00%	\$	-	\$ 29.700.22	\$ 29.700.22
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS	NP-119	DEMOLICION Y RECONFORMACION CARCAMO PARA CONEXIÓN SANITARIA A TRAMPA DE GRASAS	0.00%	\$	-	\$ -	\$ -
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS	NP-120	VIGA AEREA 21 MPa - (3000 PSI) -1.03.23	100.00%	\$	-	\$ 225.934.06	\$ 225.934.06
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS	NP-121	SUMINISTRO E INSTALACION SIFON D=3" (TOMADO DE NP-042 CTO.No.01 DE 2020)	0.00%	\$	14.158.00	\$ -	\$ 14.158.00
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS	NP-122	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO TUBERIA PVC-P 1/2" RDE 9	100.00%	\$	-	\$ 69.629.04	\$ 69.629.04
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS	NP-123	DESMONTE VIDRIO (INCLUYE RETIRO)	100.00%	\$	-	\$ 11.563.89	\$ 11.563.89
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS	NP-124	VIDRIO 5 MM	100.00%	\$	-	\$ 99.997.10	\$ 99.997.10
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS	NP-125	PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA	0.00%	\$	3.911.214.96	\$ -	\$ 3.911.214.96
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS	NP-126	SALIDA TOMA DOBLE CABLE 12AWG HFFR-LS PVC 1/2 COMPLETA	100.00%	\$	-	\$ 256.125.48	\$ 256.125.48
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS	NP-127	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA SUPERBOARD E= 8 MM	0.00%	\$	905.083.20	\$ -	\$ 905.083.20
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS	NP-128	LOSA MACIZA CIMENTO CONCRETO 21 MPa - 3000 PSI H=10 CM	100.00%	\$	133.814.60	\$ 1.877.608.00	\$ 1.877.608.00
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS				\$	31.836.575.81		
ADMINISTRACIÓN	23.0%	\$ 7.322.412.44					
IMPREVISTOS	2.0%	\$ 436.731.52					
UTILIDAD	5.0%	\$ 1.591.828.79					
SUB-TOTAL COSTOS INDIRECTOS- A.I.U.	30.0%	\$ 9.550.972.74					
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19.0%	\$ 302.447.47					
VALOR TOTAL ACTA DE RECIBO FINAL		\$ 41.689.996.03					
AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EXPRESADO EN COSTOS				AVANCE O ATRASO DE LA OBRA EN TIEMPO			
VALOR DEL CONTRATO	\$	224.695.207.53	100.00%	Plazo Total Acumulado de Ejecución de Obra en días	150	100%	
VALOR TOTAL ACUMULADO ACTA DE RECIBO FINAL:	\$	221.172.618.70	98.43%	Plazo Transcurrido de Obra en días	150	100%	
SALDO NO EJECUTADO:	\$	3.522.588.80	1.57%	Tiempo restante de ejecución en días	0	0%	

* Inserte filas si es necesario

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO PROCESO: GESTIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL PROCEDIMIENTO: SUPERVISIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA	
Código: A-DSC-P01-F11	Versión: 01

SITUACIONES CRÍTICAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		
SITUACIÓN IDENTIFICADA QUE AFECTA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	JUSTIFICACIÓN	ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA SOLUCIONAR LAS SITUACIONES IDENTIFICADAS
SUSPENSIONES No.01 A LA No.05	Debido a la pandemia ocasionada por el covid-19 y posteriormente el paro nacional del presente año (2021), se generaron inconvenientes en cuanto a la movilidad y el transporte del personal de la obra, además de impedir el despacho de material e insumos entre la ciudad de Tunja y Duitama. Adicional a esto los perfiles especificados en los planos de diseño estructural no están disponibles en la zona para su suministro, razón por la cual se realiza consulta con las empresas proveedoras de estos insumos; sin embargo, no se cuenta con la TOTALIDAD de estos y el tiempo de entrega puede ser extenso debido a la escases de acero estructural.	Se acuerda entre las partes la suspensión del Contrato de acuerdo al cese de las manifestaciones generadas por el paro nacional y por ende la normalidad de la movilidad. Así mismo se acuerda en conjunto con el Depto. De Supervisión y Control y Dirección de Planeación Uptc, ajustar diseño de la cubierta de acuerdo a perfiles comerciales disponibles y por tanto se reinicia el contrato una vez agotado el proceso de revisión y aval por parte de Dirección de Planeación Uptc.
SUSPENSIONES No.06 A LA No.14	Durante la ejecución del Contrato se evidencia la necesidad e incluir actividades no previstas necesarias para cumplir con el objeto contractual.	Se llevan a cabo vistas al sitio de la obra en conjunto con el contratista, profesional de Dirección de Planeación-Encargado de la elaboración del proyecto, Solicitante de la contratación y Supervisión donde se conciertan las actividades no previstas a incluir dentro del presupuesto contractual. Por lo que se acuerda entre las partes suspender el contrato mientras se lleva a cabo el proceso de elaboración por parte del Contratista de los APU'S ya mencionados y posteriormente se agota el proceso de revisión y aprobación por parte de Dirección de Planeación Uptc.
SUSPENSIONES No.15 A LA No.16	Debido a que inicia el desarrollo de festividades de fin de año, se genera retraso en la consecución de insumos, y no se garantiza presencia de manera permanente del personal de obra. Se ve afectada la ejecución normal del contrato	Se acuerda entre las partes la suspensión del Contrato por el periodo de fin de año y posteriormente para logística de afiliación del personal y la gestión de los documentos requeridos previo a el inicio de actividades en obra.

* Inserte filas si es necesario

PERSONAL EN OBRA								
PERSONAL ADMINISTRATIVO				PERSONAL OPERATIVO				
CANTIDAD	PLANILLAS AL DIA			CANTIDAD	PLANILLAS AL DIA			
3	CUMPLE	SI	X	NO	CUMPLE	SI	X	NO

OBSERVACIONES EN GENERAL
SE SUSCRIBE ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACION DE LA TOTALIDAD DEL PRESENTE CONTRATO No.22 DE 2020 Y TRAMITES PERTINENTES A LIQUIDACIÓN.

RECORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DE OBRA



FOTO 1: VINILO TIPO I EN MUROS, PINTURA BAJO PLACA E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS RESTAURANTE ESTUDIANTIL




FOTO 2: VINILO TIPO I EN MUROS E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS SEGUNDO PISO RESTAURANTE ESTUDIANTIL



FOTO 3: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS, CIELO RASO Y LUMINARIAS EN BAÑOS RESTAURANTE ESTUDIANTIL



FOTO 4: CONSTRUCCIÓN CASSETAS DE COMPRA Y RECIBO DE CREDITOS RESTAURANTE ESTUDIANTIL



FOTO 5: PUERTA EN CUARTO FRIO Y CONSTRUCCION DE POCETA PARA LAVADO DE ELEMENTOS DE ASEO-RESTAURANTE ESTUDIANTIL



FOTO 6: VINILO TIPO I Y PINTURA EPOXICA EN MUROS RESTAURANTE DE PROFESORES

Anexos: Listas de chequeo de visitas de obra. (Nº. De listas de chequeo)

Elaboró:



ING. EDNA JUMETH BARAJAS BERNAL

Profesional encargado de la Supervisión del Contrato No.:

22 DE 2020

Vo.Bo.:



ING. LIDA CONSTANZA GARCÍA GÓMEZ.

SUPERVISOR UPTC