

<b>MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO</b> <b>PROCESO: GESTIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL</b> <b>PROCEDIMIENTO: SUPERVISIÓN</b> <b>INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA</b>	
---	---

Código: A-DSC-P01-F11	Versión: 01
-----------------------	-------------

<b>OBJETO DEL CONTRATO/ORDEN DE SERVICIOS (según aplique):</b>
Suministro de equipos, access point y transceiver con destino al Edificio de Posgrados de la Sede Central de la UPTC
<b>CONTRATISTA:</b>
Professional Services S.A.S.
<b>NIT o CC No.:</b>
830.104.017-3

<b>INFORME DEL MES</b>	
CONTRATO / ORDEN DE SERVICIO No.:	75 de 2023
SUPERVISOR UPTC:	Lida Constanza García Gómez
PROFESIONAL ENCARGADO DE LA SUPERVISIÓN UPTC:	Edgar Yesid Márquez Amaya
VALOR INICIAL	\$ 111.440.000,00
PLAZO INICIAL	45 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	07/09/2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACUMULADA	23/08/2023


RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS EN EL PERIODO	SI	NO	FECHA DE ELABORACIÓN		
			DÍA	MES	AÑO
ACTA DE INICIO	X		24	7	2023
ACTA DE SUSPENSIÓN No. XX:		X			
ACTA DE AMPLIACIÓN No. XX DE LA SUSPENSIÓN No. XX: <small>*Inserte filas si es necesario</small>		X			
ACTA DE REINICIO No. XX:		X			
ACTA DE RECIBO PARCIAL No. XX:		X			
ACTA DE RECIBO FINAL:	X		23	8	2023
ACTA DE LIQUIDACIÓN:	X		28	8	2023

<b>MODIFICACIONES AL CONTRATO / ORDEN DE SERVICIO</b>	
PRÓRROGA No. xx:	N/A
FECHA DE LA PRÓRROGA No. xx:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN CON LA PRÓRROGA No. xx:	N/A
ADICIÓN No. xx:	\$ -
FECHA DE LA ADICIÓN No. xx:	N/A
MODIFICATORIO No. xx:	N/A
FECHA DEL MODIFICATORIO No. xx:	N/A

INFORME FINANCIERO	
CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL CONTRATADO:	\$ 111.440.000,00
VALOR ADICIÓN No. XX:	\$ -
VALOR ACUMULADO:	\$ 111.440.000,00
VALOR ANTICIPO:	N/A
VALOR ACTA PARCIAL No. XX: <small>*Inserte filas si es necesario</small>	\$ -
VALOR AMORTIZADO A LA FECHA:	N/A
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR:	N/A
VALOR ACTA DE LIQUIDACIÓN:	\$ 111.440.000,00
SALDO NO EJECUTADO:	\$ -

ESTADO DE GARANTÍAS	
CONCEPTO	VIGENCIA
PÓLIZA No.:	14-44-101188085
CUMPLIMIENTO:	24/07/2023 A 18/03/2024
ANTICIPO:	N/A
SALARIOS Y PREST. SOCIALES:	N/A
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAM.:	23/08/2023 A 23/08/2024
PÓLIZA No.:	N/A
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRAC.:	N/A

ESTADO DE AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	
0%	100%
	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: blue;">■</span> EJECUTADO 100%</li> <li><span style="color: red;">■</span> PEND. POR EJECUTAR 0%</li> </ul>

\* Inserte filas si es necesario

**INFORMACIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES**

Durante el periodo reportado y hasta la fecha del presente informe se llevó a cabo el trámite de cierre y liquidación del contrato 75 de 2023 dando cumplimiento a los requisitos establecidos en las condiciones pactadas.

CONTROL DE AVANCE Y EJECUCIÓN DE LA OBRA							
DESCRIPCIÓN DEL CAPITULO	No. ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDAD	% A LA FECHA SEGÚN LO PAGADO	VALOR A PAGAR ACTA	VALOR PAGADO A LA FECHA	VALOR TOTAL DE LA ACTIVIDAD	
1.	1	XE5-8 Indoor Tri-band WiFi 6e AP with multi-radio SDR 8x8, 5GbE, 6GHz radio disabled, ROW PoE injector, 60 W, 5 GbE, Indoor, Energy Level 6 Supply CABLE, UL POWER SUPPLY CORD SET, 720mm, US XMS-Cloud 3 year subscription for Education: 4-radio APwithall EasyPass modules and Cambium Care Advanced Support	0,00%	\$ 100.680.000,00	\$ -	\$ 100.680.000,00	
2.	3	Transceiver 1Gbps SFP, AT-SPSX-90 ->TAA(Federal)\$FP/LC 1G, Multi- Mode, 220m/550m, 850nm->	0,00%	\$ 9.100.000,00	\$ -	\$ 9.100.000,00	
3.	4	Transceiver 10 Gbps SFP, AT-SP10SR, TAA, SFP+/LC 10G Multi-Mode 300m, 850nm	0,00%	\$ 1.660.000,00	\$ -	\$ 1.660.000,00	
<small>* Inserte filas si es necesario</small>				<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO IVA INCLUIDO</b>	<b>\$ 111.440.000,00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 111.440.000,00</b>
<b>VALOR TOTAL ACTA DE RECIBO FINAL:</b>				<b>\$ 111.440.000,00</b>			
AVANCE O ATRASO DE LA OBRA EN TIEMPO							
AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EXPRESADO EN COSTOS							
VALOR DEL CONTRATO	\$ 111.440.000,00	100,00%	Plazo Total Acumulado de Ejecución de Obra en días	45	100%		
VALOR TOTAL ACUMULADO ACTA FINAL:	\$ 111.440.000,00	100,00%	Plazo Transcurrido de Obra en días	45	100%		
PENDIENTE POR EJECUTAR / PAGAR	\$ -	0,00%	Tiempo restante de ejecución en días	0	0%		

SITUACIONES CRÍTICAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		
SITUACIÓN IDENTIFICADA QUE AFECTA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	JUSTIFICACIÓN	ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA SOLUCIONAR LAS SITUACIONES IDENTIFICADAS

\* Inserte filas si es necesario

PERSONAL EN OBRA								
PERSONAL ADMINISTRATIVO				PERSONAL OPERATIVO				
CANTIDAD	PLANILLAS AL DÍA			CANTIDAD	PLANILLAS AL DÍA			
1	CUMPLE	SI	X	NO	N/A	CUMPLE	SI	NO

**OBSERVACIONES EN GENERAL**

El contrato 75 de 2023 se liquidó dentro de las condiciones establecidas.

<b>MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO</b> <b>PROCESO: GESTIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL</b> <b>PROCEDIMIENTO: SUPERVISIÓN</b> <b>INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA</b>	
---	---

Código: A-DSC-P01-F11	Versión: 01
-----------------------	-------------

<b>RECORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DE OBRA</b>
--

N/A	N/A
-----	-----

<b>FOTO 1:</b> (Descripción fotografía)	<b>FOTO 2:</b> (Descripción fotografía)
---	---


Elaboró:


---

**Edgar Yésid Márquez Amaya**  
 Profesional encargado de la Supervisión del Contrato No.: 75 de 2023

Vo.Bo.:


---

**Lida Constanza García Gómez**  
 SUPERVISOR UPTC