

**MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: GESTIÓN DE INTERVENTORÍA
PROCEDIMIENTO: INTERVENTORÍA INTERNA
INFORME DE SUPERVISION**



Código: A-AB-P11-F13

Versión: 01

Página 1 de 1

OBJETO DEL CONTRATO/ORDEN DE SERVICIOS:

MANTENIMIENTO SALONES G 202 Y G203 EDIFICIO GIMNACIO UPTC SEDE CENTRAL TUNJA

CONTRATISTA:

Ing. NELSON FERNANDO BARRETO

NIT o CC No.:

6775806

FECHA INFORME

ORDEN DE SERVICIOS No.	150-2015
SUPERVISOR UPTC:	ARQ. KAROL VERA GUTIERREZ
RESIDENTE DE SUPERVISION	ING. CARLOS CARO
VALOR INICIAL	\$ 7.426.856,36
PLAZO INICIAL	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	11 DE MARZO DE 2015

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS EN EL PERIODO

FECHA DE ELABORACIÓN

	SI	NO	FECHA DE ELABORACIÓN		
			DÍA	MES	AÑO
ACTA DE INICIO			24	FEBRERO	2015
ACTA DE SUSPENSIÓN					
ACTA AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN					
ACTA DE REINICIO					
ACTA DE MODIFICACIÓN (1)					
ACTA DE RECIBO FINAL			10	MARZO	2015
ACTA DE LIQUIDACIÓN			19	MARZO	2015

ADICIÓN EN TIEMPO Y/O VALOR

PRORROGA:	N/A
FECHA DE LA PRORROGA:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN CON LA PRORROGA:	N/A
ADICIÓN EN VALOR:	N/A
FECHA DE LA ADICIÓN:	N/A


DATOS FINANCIEROS

CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL CONTRATADO	\$ 7.426.856,36
VALOR EJECUTADO A LA FECHA (SEGÚN SABANA DE OBRA ANEXA)	
VALOR PAGADO A LA FECHA (SEGÚN SABANA DE OBRA ANEXA)	
SALDO PAGADO ACTA LIQUIDACIÓN	
TOTAL PAGADO	\$ 7.426.856,36

ESTADO DE GARANTÍAS

PÓLIZA No.	N/A
CUMPLIMIENTO	N/A
ANTICIPO	N/A
SALARIOS Y PREST. SOCIALES	N/A
CALIDAD	N/A
ESTABILIDAD	N/A
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRAC.	N/A

ESTADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN



OBSERVACIONES EN GENERAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA PANORÁMICA ACTUAL DE LA OBRA



Elaboró,

Vo.Bo.

ING. CARLOS CARO CORSDERO

Residente de Supervision Orden de Servicio No.1006-2014
ORIGINAL FIRMADO

ARQ. KAROL VERA GUTIERREZ

Supervisor UPTC
ORIGINAL FIRMADO