MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO PROCESO: GESTIÓN DE INTERVENTORÍA PROCEDIMIENTO: INTERVENTORÍA INTERNA INFORME DE INTERVENTORÍA	

Código: A-AB-P11-F13	Versión: 01	Página 1 de 1

OBJETO DEL CONTRATO:
"ADECUACIÓN DE SALAS DE INFORMÁTICA L321 Y L321A EN EL EDIFICIO DE LABORATORIOS ANTIGUO DE LA UPTC SEDE CENTRAL TUNJA"
CONTRATISTA:
DAVID FELIPE PACHÓN LAITÓN
NIT:
1.049.607.965

FECHA INFORME	
CONTRATO No.	274 DE 2014
SUPERVISOR UPTC:	ARQ. KAROL VERA GUTIÉRREZ
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN	ING. WILLIAM H. BERMÚDEZ M.
VALOR INICIAL	$63'086.576
PLAZO INICIAL	60 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	17 DE ENERO DE 2015

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS EN EL PERIODO	SI	NO	FECHA DE ELABORACIÓN		
			DÍA	MES	AÑO
ACTA DE INICIO	X		18	11	2014
ACTA DE SUSPENSIÓN	X		14	11	2014
ACTA AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN		X			
ACTA DE REINICIO	X		24	11	2014
ACTA DE MODIFICACIÓN (1)		X			
ACTA DE SUSPENSIÓN (2)	X		16	1	2015
ACTA DE REINICIO (2)	X		5	2	2015
ACTA DE RECIBO FINAL	X		12	2	2015
ACTA DE LIQUIDACIÓN	X		19	5	2015

ADICIÓN EN TIEMPO Y/O VALOR	
PRORROGA:	N/A
FECHA DE LA PRORROGA:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN CON LA PRORROGA:	N/A
ADICIÓN EN VALOR:	N/A
FECHA DE LA ADICIÓN:	N/A

DATOS FINANCIEROS	
CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL CONTRATADO	$ 63.086.576,00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA (SEGÚN SABANA DE OBRA ANEXA)	$ 60.908.210,48
VALOR PAGADO A LA FECHA (SEGÚN SABANA DE OBRA ANEXA)	$ -
SALDO PAGADO ACTA LIQUIDACIÓN	$ 60.908.210,48
TOTAL PAGADO	$ 60.908.210,48
SALDO NO EJECUTADO	$ 2.178.365,52

ESTADO DE GARANTÍAS	
PÓLIZA No.	39-44-101067033
CUMPLIMIENTO	17/10/2014 HASTA 03/07/2016
ANTICIPO	N/A
SALARIOS Y PREST. SOCIALES	17/10/2014 HASTA 03/03/2018
CALIDAD	17/10/2014 HASTA 12/02/2020
ESTABILIDAD	17/10/2014 HASTA 12/02/2020
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRAC.	17/10/2014 HASTA 30/12/2014

ESTADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN



OBSERVACIONES EN GENERAL

CONTRATO RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y LIQUIDADO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA PANORÁMICA ACTUAL DE LA OBRA



Elaboró,

WILLIAM H. BERMÚDEZ M.
Residente de Supervisión Contrato No. 274 DE 2014
ORIGINAL FIRMADO

Vo.Bo.

ARQ. KAROL VERA GUTIÉRREZ
Supervisor UPTC
ORIGINAL FIRMADO