MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO PROCESO: GESTIÓN DE INTERVENTORÍA PROCEDIMIENTO: INTERVENTORÍA INTERNA INFORME DE SUPERVISION	

Código: A-AB-P11-F13	Versión: 01	Página 1 de 1

OBJETO DEL CONTRATO/ORDEN DE SERVICIOS:
CAMBIO DE PISO COLICEO CUBIERTO UPTC FACULTAD SECCIONAL DUITAMA
CONTRATISTA:
ING. FABIAN ALEJANDRO CUSPOCA RIVEROS
NIT o CC No.:
743733878

FECHA INFORME	
CONTRATO No.	339-2014
SUPERVISOR UPTC:	ARQ. KAROL VERA GUTIERREZ
RESIDENTE DE SUPERVISION	ING. CARLOS CARO CORDERO
VALOR INICIAL	$ 46.396.883,00
PLAZO INICIAL	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	19 DE FEBRERO DE 2015

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS EN EL PERIODO	SI	NO	FECHA DE ELABORACIÓN		
			DÍA	MES	AÑO
ACTA DE INICIO			21	ENERO	2015
ACTA DE SUSPENSIÓN					
ACTA AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN					
ACTA DE REINICIO					
ACTA DE MODIFICACIÓN (1)					
ACTA DE RECIBO FINAL			19	FEBRERO	2015
ACTA DE LIQUIDACIÓN			22	ABRIL	2015

ADICIÓN EN TIEMPO Y/O VALOR	
PRORROGA:	N/A
FECHA DE LA PRORROGA:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN CON LA PRORROGA:	N/A
ADICIÓN EN VALOR:	N/A
FECHA DE LA ADICIÓN:	N/A

DATOS FINANCIEROS	
CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL CONTRATADO	$ 46.396.883,00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA (SEGÚN SABANA DE OBRA ANEXA)	
VALOR PAGADO A LA FECHA (SEGÚN SABANA DE OBRA ANEXA)	
SALDO PAGADO ACTA LIQUIDACIÓN	$ 46.396.883,00
TOTAL PAGADO	

ESTADO DE GARANTÍAS	
PÓLIZA No.36 GU037622	CONFIANZA
CUMPLIMIENTO	29-12-14 AL 29-05-15
ANTICIPO	N/A
SALARIOS Y PREST. SOCIALES	29-12-14 AL 29-01-18
CALIDAD	29-12-14 AL 29-12-19
ESTABILIDAD	N/A
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRAC.	29-12-14 HASTA 29-01-15

ESTADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN



OBSERVACIONES EN GENERAL	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA PANORÁMICA ACTUAL DE LA OBRA

Elaboró,

ING. CARLOS CARO CORDERO
Residente de Supervision Contrato No.339-2014
ORIGINAL FIRMADO

Vo.Bo.

ARQ. KAROL VERA GUTIERREZ
Supervisor UPTC
ORIGINAL FIRMADO