MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO PROCESO: GESTIÓN DE INTERVENTORÍA PROCEDIMIENTO: INTERVENTORÍA INTERNA INFORME DE INTERVENTORÍA	
Código: A-AB-P11-F13	**Versión: 01**	**Página 1 de 1**

OBJETO DEL CONTRATO:
"OPTIMIZACIÓN DE ESPACIOS Y ADECUACIONES DE CUATRO AULAS PARA POSGRADO, BAÑO, ADECUACIÓN MODULAR ANTIGUA CAFETERÍA, MEJORAS DE PUERTAS DE ACCESO A EDIFICACIONES FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD"
CONTRATISTA:
ASPRO S.A.S
NIT:
820.004.286

FECHA INFORME	ABRIL DE 2015
CONTRATO No.	270 DE 2014
SUPERVISOR UPTC:	ARQ. KAROL VERA GUTIÉRREZ
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN	ING. WILLIAM H. BERMÚDEZ M.
VALOR INICIAL	$ 98.169.189,98
PLAZO INICIAL	60 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	14 DE MARZO DE 2015

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS EN EL PERIODO	SI	NO	FECHA DE ELABORACIÓN		
			DÍA	MES	AÑO
ACTA DE INICIO	X		12	12	2014
ACTA DE SUSPENSIÓN		X			
ACTA AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN		X			
ACTA DE REINICIO		X			
ACTA DE MODIFICACIÓN (1)	X		23	12	2014
ACTA DE RECIBO FINAL	X		11	1	2015
ACTA DE LIQUIDACIÓN	X		27	4	2015

ADICIÓN EN TIEMPO Y/O VALOR	
PRORROGA:	N/A
FECHA DE LA PRORROGA:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN CON LA PRORROGA:	N/A
ADICIÓN EN VALOR:	N/A
FECHA DE LA ADICIÓN:	N/A

DATOS FINANCIEROS	
CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL CONTRATADO	$ 98.169.189,98
VALOR EJECUTADO A LA FECHA (SEGÚN SABANA DE OBRA ANEXA)	N/A
VALOR PAGADO A LA FECHA (SEGÚN SABANA DE OBRA ANEXA)	N/A
SALDO PAGADO ACTA LIQUIDACIÓN	$ 97.554.118,20
SALDO NO EJECUTADO	$ 615.071,78

ESTADO DE GARANTÍAS	
PÓLIZA No.	26 GU001769
CUMPLIMIENTO	09/01/2015 HASTA 09/05/2015
ANTICIPO	N/A
SALARIOS Y PREST. SOCIALES	09/01/2015 HASTA 09/01/2020
ESTABILIDAD Y CALIDAD	09/01/2015 HASTA 09/01/2018
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRAC.	12/12/2014 HASTA 17/02/2015

ESTADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN



OBSERVACIONES EN GENERAL

EL CONTRATO SE RECIBE A SATISFACCIÓN

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA PANORÁMICA ACTUAL DE LA OBRA

Elaboró,

WILLIAM H. BERMÚDEZ M.
Residente de Supervisión Contrato No. 270 de 2014
ORIGINAL FIRMADO

Vo.Bo.

ARQ. KAROL VERA GUTIÉRREZ
Supervisor UPTC
ORIGINAL FIRMADO