**MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO**
**PROCESO: GESTIÓN DE INTERVENTORÍA**
**PROCEDIMIENTO: INTERVENTORÍA INTERNA**
**INFORME DE INTERVENTORÍA**

| **Código: A-AB-P11-F13** | **Versión: 01** | **Página 1 de 1** |
|---|---|---|

| **OBJETO DEL CONTRATO:** |
|---|
| "MANTENIMIENTO DE ESPACIOS L302, L304 Y L322 PARA INSTALACIÓN DE SALAS DE INFORMÁTICA EN EL EDIFICIO DE LABORATORIOS ANTIGUO DE LA UPTC SEDE CENTRAL TUNJA" |
| **CONTRATISTA:** |
| DAVID FELIPE PACHÓN LAITÓN |
| **NIT:** |
| 1.049.607.965 |

| **FECHA INFORME** | |
|---|---|
| CONTRATO No. | 280 DE 2014 |
| SUPERVISOR UPTC: | ARQ. KAROL VERA GUTIÉRREZ |
| RESIDENTE DE SUPERVISIÓN | ING. WILLIAM H. BERMÚDEZ M. |
| VALOR INICIAL | $94'250.530.oo |
| PLAZO INICIAL | 60 DÍAS CALENDARIO |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: | 17 DE ENERO DE 2015 |

| **RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS EN EL PERIODO** | **SI** | **NO** | **FECHA DE ELABORACIÓN** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **DÍA** | **MES** | **AÑO** |
| ACTA DE INICIO | X | | 18 | 11 | 2014 |
| ACTA DE SUSPENSIÓN (1) | X | | 18 | 11 | 2014 |
| ACTA AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN | | X | | | |
| ACTA DE REINICIO (1) | X | | 24 | 11 | 2014 |
| ACTA DE MODIFICACIÓN (1) | | X | | | |
| ACTA DE SUSPENSIÓN (2) | X | | 20 | 1 | 2015 |
| ACTA DE REINICIO (2) | X | | 9 | 2 | 2015 |
| ACTA DE RECIBO FINAL | X | | 12 | 2 | 2015 |
| ACTA DE LIQUIDACIÓN | X | | 19 | 5 | 2015 |

| **ADICIÓN EN TIEMPO Y/O VALOR** | |
|---|---|
| PRORROGA: | N/A |
| FECHA DE LA PRORROGA: | N/A |
| FECHA DE TERMINACIÓN CON LA PRORROGA: | N/A |
| ADICIÓN EN VALOR: | N/A |
| FECHA DE LA ADICIÓN: | N/A |

| **DATOS FINANCIEROS** | | |
|---|---|---|
| **CONCEPTO** | **VALOR** | |
| VALOR INICIAL CONTRATADO | $ | 94.250.530,00 |
| VALOR EJECUTADO A LA FECHA (SEGÚN SABANA DE OBRA ANEXA) | $ | 91.805.225,44 |
| VALOR NO EJECUTADO | $ | 2.445.304,56 |
| SALDO PAGADO ACTA LIQUIDACIÓN | $ | 91.805.225,44 |
| TOTAL PAGADO | $ | 91.805.225,44 |

| **ESTADO DE GARANTÍAS** | |
|---|---|
| **PÓLIZA No.** | 39-44-101067142 |
| **CUMPLIMIENTO** | 20/10/2014 HASTA 25/04/2015 |
| **ANTICIPO** | N/A |
| **SALARIOS Y PREST. SOCIALES** | 20/10/2014 HASTA 25/12/2017 |
| **CALIDAD** | 20/10/2014 HASTA 20/10/2019 |
| **ESTABILIDAD** | 20/10/2014 HASTA 20/10/2019 |
| **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRAC.** | 20/10/2014 HASTA 25/12/2014 |

**ESTADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN**




**OBSERVACIONES EN GENERAL**

CONTRATO RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y LIQUIDADO

**REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA PANORÁMICA ACTUAL DE LA OBRA**

Elaboró,

**WILLIAM H. BERMÚDEZ M.**
Residente de Supervisión Contrato No. 280 DE 2014
ORIGINAL FIRMADO

Vo.Bo.

**ARQ. KAROL VERA GUTIÉRREZ**
Supervisor UPTC
ORIGINAL FIRMADO